

No. Contrato: POTFAM-29-078-2021

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-078-2021.

En la ciudad de TLAXCALA, siendo las **14:30** horas del día 15 de octubre de 2021, se reunieron en las Oficinas DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGÉSIMA SEXTA del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: POTFAM-29-078-2021

Fecha de formalización: 27 DE ABRIL DE 2021

Objeto del Contrato: "REHABILITACIÓN GENERAL"

Monto original del contrato: \$ 89,950.17 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)

Plazo de ejecución contractual: 77 (SETENTA) días naturales.

Fecha de inicio según contrato: 03 DE MAYO DE 2021

Fecha de terminación según contrato: 18 DE JULIO DE 2021

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"****OPERADO****II.- Modificaciones.****CONVENIO (S)****CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR
MONTO NI PLAZO DE EJECUCION**

Fecha de Formalización del Convenio: 4 DE OCTUBRE DE 2021

No. Convenio: POTFAM-29-078-2021

Porcentaje de modificación: 64.37%

Monto Total de Excedentes: \$ 49,918.21 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M. N.)

No. Contrato: POTFAM-29-078-2021

Aumento o disminución de

Monto según convenio(s):	\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.)
Monto modificado:	N/A
Monto modificado:	N/A
Porcentaje de modificación:	N/A
Monto real ejercido (1):	\$ 89,950.17 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.)
Monto total ejercido (1+2):	\$ 89,950.17 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)
Fecha de inicio real:	03 DE MAYO DE 2021
Ampliación o reducción de plazo:	N/A
Según convenio(s):	N/A
Plazo de ejecución modificado:	N/A
Porcentaje de modificación:	N/A
Fecha de terminación modificada:	N/A
Fecha de terminación real:	4 DE OCTUBRE DE 2021
Plazo de ejecución real:	155 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) días naturales.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

OPERADO

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del	al	del	al		
01 (UNO) F	04-OCT-2021	del	03-MAY-2021	al	04-OCT-2021	\$ 89,950.17	\$ 89,950.17
TOTAL						\$ 89,950.17	\$ 89,950.17

No. Contrato: POTFAM-29-078-2021

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo						
No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pagó
78620	Suministro y colocación de tubo Conduit galvanizado pared delgada de 19 mm., Incluye: accesorios, elementos de fijación, mano de obra, acarreo y herramienta.	M	\$97.54	66.80	\$6,515.67	EST. 1 F
78621	Corte, ranurado y demolición en piso de concreto para colocación de tubería de pvc tipo pesado, medida 5 cms ancho y 5 cms de profundidad, posteriormente se colocará mortero cemento-arena 1:3 para encofrar la tubería, Incluye: mano de obra, acarreo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	\$119.12	26.50	\$3,156.68	EST. 1 F
78622	Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts, difusor prismático 100% acrílico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con lámina de acero calibre 22, terminado con pintura electrostática color blanco alta reflectancia de 1.22x0.30mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32watts, bulbo T8, 3100 lúmenes iniciales, 4100 °k, balastro electrónico para dos lámparas encendido instantáneo de 120-127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87, factor de potencia mayor a 95%, 10%<THD<20%, Incluye: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.	PZ	\$952.76	34.00	\$32,393.84	EST. 1 F
78623	Desmontaje de alimentación de instalación eléctrica de tablero principal a salida a base tubería conduit y cables, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, desenergización, desconexión de tuberías, descableado, acopio y retiro de material producto de los trabajos y limpieza del área de trabajo.	PZ	\$966.75	1.00	\$966.75	EST. 1 F
				SUBTOTAL	\$ 43,032.94	
				IVA	\$ 6,885.27	
				TOTAL	\$ 49,918.21	

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

OPERADO

V.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2655001 expedida por la Aseguradora **SOFIMEX Institución de Garantías, S. A.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, **ING. DANIEL TEHOZOL TEXIS** a nombre y representación de **JAVIER FLORES FLORES** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **POTFAM-29-078-2021** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**.



**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**


OPERADO

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **15:00** horas del día 15 DE OCTUBRE DE 2021, en la Cd. De TLAXCALA, TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ING. ALEJANDRA FLORES GALLEGOS Supervisor de Obra	 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ARQ. LAURA GARCÍA TORRES Servidor Público Responsable de la INFE CONSTRUCCION

POR JAVIER FLORES FLORES
 ARQ. JAVIER FLORES FLORES Representante Legal

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-078-2021 de fecha 27 DE ABRIL DE 2021.