

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-088-2021.

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX, siendo las **12:00** horas del día 28 de junio de 2021, se reunieron en las Oficinas de CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ubicadas en LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato POTFAM-29-088-2021, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: POTFAM-29-088-2021 ✓
Fecha de formalización: 10 DE MAYO DE 2021 ✓
Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN GENERAL ✓
Monto original del contrato: \$210,952.03 (DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) ✓
Plazo de ejecución contractual: 42 (CUARENTA Y DOS DIAS NATURALES)
Fecha de inicio según contrato: 17 DE MAYO DE 2021 ✓
Fecha de terminación según contrato: 27 DE JUNIO DE 2021 ✓

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

II.- Modificaciones.

Convenio(s) CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCIÓN DE MONTO
Fecha de formalización del convenio: 25 DE JUNIO DE 2021 ✓
No. De convenio: POTFAM-29-088-2021 ✓
Monto según convenio(s): \$ 13,018.78 (TRECE MIL DIECIOCHO PESOS 78/100 M.N.) ✓
Porcentaje de modificación: 6.17 %
Convenio(s) CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO NI PLAZO DE EJECUCIÓN.
Fecha de formalización del convenio: 25 DE JUNIO DE 2021 ✓
No. De convenio: POTFAM-29-088-2021 ✓
Monto según convenio(s): \$ 13,608.96 (TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 96/100 M.N.)
Porcentaje de modificación: 6.45 %

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

Monto real ejercido (1): \$197,933.25 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ 0.00 (CERO PESOS)

Monto total ejercido (1+2): \$197,933.25 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)

Fecha de inicio real: 17 DE MAYO DE 2021

Ampliación o reducción de plazo:

Según convenio(s):

Plazo de ejecución modificado:

Fecha de terminación modificada:

Fecha de terminación real: 27 DE JUNIO DE 2021

Plazo de ejecución real: 42 DÍAS NATURALES

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	28 DE JUNIO DE 2021	del	17 DE MAYO DE 2021	al	27 DE JUNIO DE 2021	\$197,933.25	\$197,933.25
TOTAL						\$197,933.25	\$197,933.25

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron)

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo							
CLAVE	CONCEPTO	EDIF.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	Estimación en la que se pago
VIII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES							
	DEMOLICION DE GRADAS						
+	DEMOLICIONES						
DMO.080	Demolición de cadena y/o castillo de concreto armado hasta 20x40cm de sección, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, rompedora eléctrica, herramienta, equipo, andamios, corte de acero, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de material producto de la demolición y limpieza del área de trabajo.	O.E.	ML	\$44.45	90.01	\$ 4 000.94	EST-1FIN
DMO.210	Demolición de piso de concreto armado de 10cm, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo de corte, rompedora eléctrica, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipo, herramienta acopio y retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	O.E.	M2	\$72.70	106.34	\$ 7,730.92	EST-1FIN
SUBTOTAL						\$11,731.86	
IVA						\$ 1,877.10	
TOTAL						\$13,608.96	

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.



De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 21A39629 expedida por Aseguradora DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, Ing. Antonio Flores Garza a nombre y representación de ETSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM-29-088-2021 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.


MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que **no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día 28 de junio de 2021, en la Cd. de TLAXCALA, TLAX, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ Residente de Obra	 ING. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Jefa de Departamento de Construcción

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ARQ. FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS
 Representante Legal

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES"**

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-088-2021 de fecha 10 de mayo de 2021.