



No. Contrato POTFAM-29-101-2021

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-101-2021.

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX., siendo las 12:00 horas del día 30 de agosto de 2021, se reunieron en las Oficinas de CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ubicadas en LIRA Y ORTEGA NO. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato POTFAM-29-101-2021, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	POTFAM-29-101-2021
Fecha de formalización:	25 DE MAYO DE 2021
Objeto del Contrato:	REHABILITACIÓN GENERAL
Monto original del contrato:	\$1'199,437.74 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	112 (CIENTO DOCE DÍAS NATURALES)
Fecha de inicio según contrato:	31 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminación según contrato:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OPERADO

II.- Modificaciones.

Convenio(s)	CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR PLAZO DE EJECUCIÓN.
Fecha de formalización del convenio:	26 DE AGOSTO DE 2021
No. De convenio:	POTFAM-29-101-2021
Monto según convenio(s):	\$ 27,077.30 (VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)
Porcentaje de modificación:	2.26 %
Monto real ejercido (1):	\$1'199,437.74 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$ 0.00 (CERO PESOS)
Monto total ejercido (1+2):	\$1'199,437.74 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".



No. Contrato POTFAM-29-101-2021

Fecha de inicio real: 31 DE MAYO DE 2021
 Reducción de plazo: 14 DÍAS NATURALES
 Según convenio(s): POTFAM-29-101-2021
 Plazo de ejecución modificado: 88 (OCHENTA Y OCHO DÍAS NATURALES)
 Fecha de terminación modificada: 26 DE AGOSTO DE 2021
 Fecha de terminación real: 26 DE AGOSTO DE 2021
 Plazo de ejecución real: 88 DÍAS NATURALES

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES"**

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Período que comprende			Monto estimado	Monto acumulado	
		del		al			
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	30 DE AGOSTO DE 2021	del	31 DE MAYO DE 2021	al	26 DE AGOSTO DE 2021	\$1'199,437.74	\$1'199,437.74
OPERADO							
TOTAL							\$1'199,437.74

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo							
CLAVE	CONCEPTO	EDIF.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	Estimación en la que se pago
VIII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES							
	DEMOLICION DE GRADAS						
+	DEMOLICIONES						



078617	Desmontar malla ciclón cualquier altura con barra superior e inferior, material no recuperable, incluye el acarreo dentro y fuera de la obra.	O.E.	M	\$55.12	217.76	\$12,002.93	EST-1FIN
078618	Demolición de guarnición de concreto de 20x40 cm, incluye acarreo de escombros dentro y fuera de la obra.	O.E.	M	\$52.81	44.40	\$2,344.76	EST-1FIN
078619	Retiro de adoquín con recuperación, incluye colocación de la misma, trabajo terminado.	O.E.	M2	\$102.71	57.52	\$5,907.88	EST-1FIN
078627	Retiro de portón metálico, incluye reubicación de la misma, cortes de anclas existentes, retiro de adoquín para la elaboración de dados de concreto f'c=200kg/cm ² , cimbra común, para el anclaje del portón trabajo terminado.	O.E.	M2	\$390.75	7.9	\$3,086.93	EST-1FIN
SUBTOTAL						\$23,342.50	
IVA						\$ 3,734.80	
TOTAL						\$27,077.30	

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **BKY-0081-0092151 expedida por Aseguradora Berkley International Fianza México, S.A. DE C.V.** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, Arq. Mario Ramón Santacruz Caltempa **a nombre y representación de ALFREDO MONTIEL CERVANTES**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM-29-101-2021 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**





MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.


Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:30** horas del día 30 de agosto de 2021, en la Cd. de TLAXCALA, TLAX, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
--	--

 ING. JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA Residente de Obra	 ING. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Jefa de Departamento de Construcción
--	--

OPERADO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. ALFREDO MONTIEL CERVANTES
 Representante Legal

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-101-2021 de fecha 25 de mayo de 2021.