

**EDUCACIÓN**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**INIFED**
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
EN LIQUIDACIÓN**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**CCT: 29DIN0010C**No. Contrato: **POTFAM-29-128-2021****FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-128-2021.****OPERADO**

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX., siendo las **13:00** horas del día 18 DE MARZO DE 2022, se reunieron en las Oficinas de CONSTRUCCION del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:

POTFAM-29-128-2021

Fecha de formalización:

22 DE OCTUBRE DE 2021

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN GENERAL

Monto original del contrato: \$1, 218,418.41 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N)

Plazo de ejecución contractual:

45 días naturales.

Fecha de inicio según contrato:

1 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de terminación según contrato:

15 DE DICIEMBRE DE 2021

II.- Modificaciones.**CONVENIO (S)****CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO**

Fecha de Formalización del Convenio:

18 DE MARZO DE 2022

No. Convenio

POTFAM-29-128-2021

Monto Total de Excedentes:

\$ 71,688.49 (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.) Incluye IVA.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
EN LIQUIDACION



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OPERADO

CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: **POTFAM-29-128-2021**

Porcentaje de modificación: 0.0 %

Monto real ejercido (1): \$1, 218,418.41 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N)

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$0.00 (CERO PESOS 00/100M.N.)

Monto total ejercido (1+2): \$1, 218,418.41 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N)

Fecha de inicio real: 01 de noviembre de 2021

CONVENIO: CONVENIO DE DIFERIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Fecha de Formalización del Convenio: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

No. Convenio **POTFAM-29-128-2021**

Plazo de ejecución modificado: 37 DIAS NATURALES

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

No. Convenio **POTFAM-29-128-2021**

Fecha de Formalización del Convenio: 21 DE ENERO DE 2022

Plazo de ejecución modificado: 11 DIAS NATURALES

Fecha de terminación modificada: 01 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de terminación real: 18 DE MARZO DE 2022

Plazo de ejecución real: 138 DIAS NATURALES

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

OPERADO

CCT: 29DIN0010C
No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del	1/11/2021	Al	22/12/2021		
1 (UNO)	22/12/2021	del	1/11/2021	Al	22/12/2021	\$ 364,071.25	\$ 364,071.25
2 (DOS) FINIQUITO	18/03/2022	del	23/12/2021	al	18/03/2022	\$ 854,347.16	\$ 1,218,418.41
						TOTAL	\$ 1,218,418.41

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo

No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO					
012014-2	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A 3/4" DE CUERDO A NORMA MEXICANA (NMX-C-155-ONNCCE-2004), INCLUYE BOMBEO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMA.	M3	\$ 2704.08	0.56	\$ 1,514.28	01 (UNO)
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	\$ 196.39	0.92	\$180.68	01 (UNO)

OPERADO

CCT: 29DIN0010C
No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

012034-1	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407-ONNCCE-2001, INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS.	KG	\$ 37.71	15.29	\$ 576.59	01 (UNO)
031076-1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 12 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @ 15 CM DE ACUERDO A NORMA MEXICANA NMX-C-407ONNCCE-2001, INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	M	\$ 291.63	6.63	\$ 1,933.51	01 (UNO) Y 2 (DOS)
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL- ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON LLANA METALICA Y ESPONJA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	\$ 123.39	82.05	\$ 10,124.15	02 (DOS)
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON.	M2	\$ 6.76	0.35	\$ 2.37	02 (DOS)
41313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM, REPISON INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON TRABAJO TERMINADO.	M2	\$ 1822.17	0.09	\$ 164.00	02 (DOS)
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CONVARILLAS DEL #3 EN RETICULA A CADA 25 CM. DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO AMBAS CARAS, ZOCLO ETC.	M2	\$ 1854.6	7.03	\$ 13,037.84	02 (DOS)

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
EN LIQUIDACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OPERADO
CCT: 29DIN0010C
No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

41304	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE PLOMEO Y NIVELACIÓN.	M2	\$ 1866.18	1.71	\$3191.17	02 (DOS)
42105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA A BASE DE PERFIL TUBULAR ESMALTADO A FUEGO 1X1 1/2" LAMINADA TROQUELADA Y LISA (1.54X0.58M) INCLUYE HERRAJE CENTRO DESARROLLO PLAN 0101-66	M	\$ 2233.04	2	\$ 4,466.08	02 (DOS)
52051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO. 24 (PISO).	PZA	\$ 1709.27	1	\$ 1709.27	02 (DOS)
31200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS.	M2	\$ 46.9	38.28	\$ 1792.52	02 (DOS)
31221	PISO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 12 CM ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO /BROCHA/ PELO;LOSAS DE 3.06 X 2M.JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA/FRONTERAS.	M2	\$ 300.97	42.42	\$ 12,767.15	02 (DOS)
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON.	M2	\$ 6.76	15.86	\$ 107.21	02 (DOS)
51428	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	\$ 54.31	61.00	\$ 3,312.91	02 (DOS)

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"



CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	M	\$ 65.39	29.00	\$1,896.31	02 (DOS)
51470	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	\$ 70.92	58.00	\$ 4,113.36	02 (DOS)
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8.	M	\$ 30.82	29.00	\$ 893.73	02 (DOS)
				SUBTOTAL	\$ 61,783.18	
				IVA	\$ 9,885.31	
				TOTAL	\$ 71,688.49	

“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.



De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2158116, expedida por CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el, C. **MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA a nombre y representación de RETZA ESTUDIOIS S. A. DE C. V.** Manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **POTFAM-29-128-2021** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **13:30** horas del día 18 DE MARZO DE 2022, en la Cd. de TLAXCALA TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ Supervisor de Obra	 ARQ. LAURA GARCÍA TORRES Jefe De Departamento De Construcción

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: **POTFAM-29-128-2021**

CONTRATISTA



**RETZA ESTUDIOS S. A. DE C. V.
C. MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA**

Representante Legal

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-128-2021 de fecha 22 DE OCTUBRE DE 2021.