



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

096

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/0816/2021..

TLAXCALA, TLAX., A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

HILDA RODRÍGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE.

**"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"**

2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-005-2021, CODIGO: PGO-008-2021, OBRA: PRIMARIA JUSTO SIERRA, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "G" AULA DIDÁCTICA 6X8MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE, TERRENATE, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

ARQ. DAURA GARCÍA TORRES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

C c p - Miguel Pedras Diaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

C c o - Wuiber Hernández Tecpa. Jefe de Oficina Jurídica.

C c p - Archivo/VHCA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

097

FT-JC-19-00

2021

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-005-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA HILDA RODRÍGUEZ PEREZ REPRESENTADA POR ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-005-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-008-2021

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA JUSTO SIERRA, TERRENATE.
TERRENATE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "G" AULA DIDÁCTICA
6X8MTS. ESTRUCTURA REGIONAL
ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 421,976.42
(CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 105 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-005-2021

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 403,305.12
(CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 126,592.93	
MONTO CONTRATO	\$ 421,976.42	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 153,123.19	07/06/2021 AL 15/07/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 250,181.93	16/07/2021 AL 10/09/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 403,305.12	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 18,671.30	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

Operación con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-005-2021


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


HILDA RODRÍGUEZ PEREZ

Vo.Bo.

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA TALLERES
Jefa del Departamento de Construcción
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

Operado con Fondo de Apoyo a
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica
2021