


**ITIFE**

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

 CLAVE: **FT-JC-17-00**

 OFICIO N° ITIFE/JDC/C-0942/2021.  
 TLAXCALA, TLAX., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**ASUNTO:** FINIQUITO DE OBRA.

**NOE CISNEROS GARCÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**PRESENTE.**

 "Operado con Fondo de Aportaciones  
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

**2021**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-008-2021, CODIGO: PGO-020-2021, OBRA: SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDES RAMOS, DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 ARG. LAURA GARCÍA TORRES  
 DEPARTAMENTO DE  
 CONSTRUCCIÓN  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.


**ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA.


 Recibido en Oficina  
 21/sep/2021  
 REC: GAZ...  
 Ing. Noe Cisneros.

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Torres, Director del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. - Para su conocimiento. - Presente.

C.c.p.- Jefa de Oficina Jurídica.

C.c.p.- Archivo.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2021

086

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-008-2021**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO AZUASH, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR NOE CISNEROS GARCÍA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-008-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-020-2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDES RAMOS, SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA

ANOTAR LA DESCRIPCION: REHABILITACIÓN GENERAL

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 699,640.47  
( SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 47/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 105 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 07 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021



FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-008-2021

### II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 696,504.00  
( SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  
QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)  
IVA INCLUIDO

### III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 209,892.14	
MONTO CONTRATO	\$ 699,640.47	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 582,942.04	07/06/2021 AL 15/07/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 113,561.96	16/07/2021 AL 19/09/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 696,504.00	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 3,136.47	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$ 3,136.47 ( TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"  
2021



FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-008-2021

### IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ING. JORGE ARMANDO RAMOS  
RAMÍREZ  
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

GRUPO AZUASH, S.A. DE C.V.  
NOE CISNEROS GARCÍA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE  
CONSTRUCCIÓN

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2021