



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

160

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/0805/2021..
TLAXCALA, TLAX., A 18 DE OCTUBRE DE 2021.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

**IFRAESTRUCTORES S. A. DE C. V.
JOSÉ FELIPE MEJÍA MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-011-2021, CODIGO: PGO-001-2021, OBRA: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G" Y OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTENCION, RAMPAS, Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAC, TOTOLAC, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARO. LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

ARO. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

C.e.p. Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

C.c.o.- Licenciado Wulber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica.

C.c.p.- Archivo/VHCA

**"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"**
2021



UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-011-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA IFRAESTRUCTORES S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR JOSÉ FELIPE MEJÍA MALDONADO ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-011-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-001-2021

OBJETO DEL CONTRATO: RESECCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, TOTOLAC, TOTOLAC

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G" Y OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS, Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 2,329,999.91 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUVE PESOS 91/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 105 DIAS NATURALES

DÍAS DE PRORROGA: 13

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 03 DE OCTUBRE DE 2021

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2021



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-011-2021

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE OCTUBRE DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,329,999.91
(DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUVE PESOS 91/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 698,999.97	
MONTO CONTRATO	\$ 2,329,999.91	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 1,017,960.55	21/06/2021 AL 15/07/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 410,955.17	16/07/2021 AL 30/07/2021
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 547,675.31	31/07/2021 AL 10/09/2021
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 353,408.88	11/09/2021 AL 16/10/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,329,999.93	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

*"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"*
2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

163

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-011-2021

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

IFRAESTRUCTORES S. A. DE C. V.
JOSÉ FELIPE MEJÍA MALDONADO

Vo.Bo.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA

ARQ. LAURA GARCÍA FORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2021