



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

052

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO N° ITIFE/JDC/0805/2021..

TLAXCALA, TLAX., A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.


**REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-021-2021, CODIGO: PGO-035-2021, OBRA: SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " C, D, F, Q" CAMBIO DE CANCELERÍA Y PUERTAS, EDIFICIO "G" SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y CUBIERTA., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE, TERRENATE, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ARO. LAURA GARCIA TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.


ARO. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

C c p Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

C c o - Licenciado Wulber Hernández Tezpa. Jefe de Oficina Jurídica

C c p - Archivo/VHCA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

053

2021

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-021-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ REPRESENTADA POR ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-021-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-035-2021

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL.
EMILIANO ZAPATA, TERRENATE,
TERRENATE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO " C, D, F, Q" CAMBIO DE
CANCELERÍA Y PUERTAS, EDIFICIO
"G" SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y
CUBIERTA.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,383,492.18
(UN MILLON TRESIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)
I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 105 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

054

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-021-2021

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 27 DE AGOSTO DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,383,492.18
(UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 415,047.65	
MONTO CONTRATO	\$ 1,383,492.18	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 467,934.72	05/07/2021 AL 09/07/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 561,465.10	10/07/2021 AL 21/07/2021
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 298,165.31	22/07/2021 AL 30/07/2021
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 55,927.05	31/07/2021 AL 27/08/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,383,492.19	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

055

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-021-2021


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE




ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS
BAEZ

Vo.Bo.



ARQ. LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
Para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica
2021