



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/0219/2022..

TLAXCALA, TLAX.. A 23 DE DICIEMBRE DE 2021.


ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

OBLIVIA TE, S. A. DE C. V.
MARÍA LUCIA BAUTISTA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-032-2021. CODIGO: PGO-037-2021. OBRA: JARDIN DE NIÑOS LEANDRO VALLE. DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A. B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLARREAL , TERRENATE, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN. TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.

C c p - Licenciado Miguel Pedras Diaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
C c o - Licenciado Wulber Hernández Tecpa - Jefe de Oficina Jurídica
C c p - Archivo VHCA

Rauli Ortiz
María Lucía Bautista Rodríguez



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-032-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA OBLIVIATE, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR MARÍA LUCIA BAUTISTA RODRÍGUEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-032-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-037-2021

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS LEANDRO VALLE,
VILLARREAL . TERRENATE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "A, B" REHABILITACION
GENERAL Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 794,716.42
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 105 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 21

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-032-2021

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 794,716.41
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M N.)
I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, Y 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 238,414.93	
MONTO CONTRATO	\$ 794,716.42	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 417,886.17	05/07/2021 AL 15/09/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 139,384.38	16/09/2021 AL 01/12/2021
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	\$ 237,445.86	02/12/2021 AL 23/12/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 794,716.41	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 24,156.13	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-032-2021

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.


CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.


LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA.


OBLIVIATE, S. A. DE C. V.
MARÍA LUCIA BAUTISTA RODRÍGUEZ

 **ITIFE**
Vo.Bo. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN