

CLAVE: **FT-JC-17-00**



OFICIO N° ITIFE/JDC/649-1/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 03 DE ENERO DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

CONSORCIO EMPRESARIAL CET, S.A DE C.V.
EVODIO MEDIA MELCHOR
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-046-2021. CODIGO: PGO-044-2021, OBRA: SECUNDARIA TÉCNICA No.27 "LEONARDA GÓMEZ BLANCO". DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-I ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN. TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

C c p - Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

C c o - Licenciado Wulber Hernández Tecpa. Jefe de Oficina Jurídica.

C c p - Archivo AFG

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-046-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO EMPRESARIAL CET, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EVODIO MEJIA MELCHOR ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---------------------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | BALPGO-29-046-2021 |
| NUMERO DE CODIGO: | PGO-044-2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SECUNDARIA TÉCNICA No.27 "LEONARDA GÓMEZ BLANCO", SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN |
| ANOTAR LA DESCRIPCION: | EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1 ADOSADA Y OBRA EXTERIOR |
| MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: | \$ 639,481.73 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.) IVA INCLUIDO |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 77 dias naturales |
| DIAS DE PRORROGA | |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION CONTRATO: | 23 DE ENERO DE 2022 |

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-046-2021

I. MODIFICACIONES.

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO REAL: | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION REAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO | \$159,870.43 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N.) |
| MONTO REAL EJERCIDO: | \$ 799,352.16 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.) IVA INCLUIDO |

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 FINIQUITO.

| PAGO | MONTO COBRADO CON I.V.A. | FECHA DE ESTIMACIÓN |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ANTICIPO | | |
| MONTO CONTRATO | \$ 639,481.73 | |
| MONTO DE AUMENTO DE MONTO | \$ 159,870.43 | |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO) | \$ 278,526.32 | 08/11/2021 AL 26/11/2021 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS) | \$ 341,499.13 | 27/11/2021 AL 15/12/2021 |
| ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) | \$ 179,326.71 | 16/12/2021 AL 31/12/2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | \$ - | |
| | \$ - | |
| | \$ - | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | \$ 799,352.16 | |
| MONTO AL QUE RENUNCIA | \$ 0.00 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | \$ - | |

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-046-2021

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERA ALEJANDRA FLORES
GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSORCIO EMPRESARIAL CET, S.A DE
C.V.
EVODIO MEDIA MELCHOR



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN