



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: *FT-JC-17-00*

OFICIO N° ITIFE/JDC/0047/2022.  
TLAXCALA, TLAX., A 04 DE ENERO DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.


**MARTHA RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**P R E S E N T E.**

*Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica*  
**2021**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-062-2021. CODIGO: PGO-024-2021. OBRA: PRIM. RUBEN JARAMILLO. DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A.B.C.D.F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR. , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, LAZARO CARDENAS, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN. TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

  
**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**ARQ. LAURA GARCÍA TORRES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

  
**ARQ. JESÚS CARRERO RODRÍGUEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA.

C e p - LIC Miguel Piedras Diaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
C e o - Lic Wulber Henandez Tecpac. Jefe de Oficina Jurídica  
C e p - Archivo JCR



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica  
2021

53

097

FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-062-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA REPRESENTADA POR MARTHA RAMÍREZ SÁNCHEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BALPGO-29-062-2021
NUMERO DE CODIGO:	PGO-024-2021
OBJETO DEL CONTRATO:	PRIM. RUBEN JARAMILLO, SAN JOSE LA LAGUNA, LAZARO CARDENAS
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "A.B.C.D.F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 794,212.20 ( SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	42 DÍAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	10 días naturales
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	19 de diciembre de 2021



## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-062-2021

### I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 08 de noviembre de 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2021

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 992,765.25 ✓  
( NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
25/100 M N ) IVA INCLUIDO

### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 238,263.66	
MONTO CONTRATO	\$ 794,212.20	
MODIFICATORIO	\$ 198,553.05	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 75,435.47	08/11/2021 AL 29/11/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS )	\$ 178,617.87	30/11/2021 AL 08/12/2021
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 540,158.84	09/12/2021 AL 19/12/2021
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 198,553.07	20/12/2021 AL 29/12/2021
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 992,765.25	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	
SALDO QUE SE CANCELA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE NO EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: 0 ( PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

"Operado con Fondo de Apoyos  
Múltiples Ramo 33. Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica  
2021



## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-062-2021

### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

MARTHA RAMÍREZ SÁNCHEZ

V. B. O. B.



### ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INSTITUTO TLAXCALTECA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

"Operado con FONDOS de APORTACIONES  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"  
2021