

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-006-2021.

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de TLAXCALA, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO ubicado en CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA MESA. HUAMANTLA, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

### II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. EDIFICIO A

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**

- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30 cm.
- Balanceo de cargas en tablero de 20 circuitos.
- Tablero de control para 4 circuitos monofásicos una fase 3 hilos con gabinete NEMA 1.
- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00X2.10 m.
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones.
- Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos.
- Colocación de puerta elaborada con panel de 32 mm.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.
- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer.
- Desmontaje de ventana de perfiles tubulares de fierro sin recuperación.
- Instalación de tinaco de polietileno de 1100 litros.

**OPERADO**

### EDIFICIO B

- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30 cm.
- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina de 1.00X2.10 m.
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones.
- Colocación de puerta elaborada con panel de 32 mm.
- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer.
- Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.

### OBRA EXTERIOR

- Luminaria tipo punta de poste de 6.0 m de altura con lámpara vapor de sodio alta presión de 250 watts.
- Demolición de firme de 10cm, de espesor de concreto armado.
- Rampa de concreto hecho en obra  $f'c=150\text{kg/cm}^2$  de 10 cms. de espesor.
- Reja perimetral a base de perfiles ptr 2"X2"X1/8" y de lámina calibre 16 y 3/16" de acuerdo a proyecto.

**CONCEPTOS ATÍPICOS**

- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino.
- Piso de concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm de espesor acabado pulido o rayado.
- Suministro y colocación de refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos.
- Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 2".
- Pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas.
- Cimbra para forjado de nariz en banquetas.

**III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-006-2021, es de: \$ 532,145.07 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.).

**IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **01 DE MARZO DE 2021**

Fecha de terminación: **23 DE MAYO DE 2021**

Plazo de ejecución: **84 DÍAS NATURALES**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **01 DE MARZO DE 2021**

Fecha de terminación: **07 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Plazo de ejecución: **191 DÍAS NATURALES**

**OPERADO**

**V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021	\$ 358,060.12	\$ 57,289.62	\$ 415,349.74	PAGADA
2 (DOS FINIQUITO)	01/ABR/2021 AL 07/SEP/2021	\$ 100,685.63	\$ 16,109.70	\$ 116,795.33	TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 458,745.75</b>	<b>\$ 73,399.32</b>	<b>\$ 532,145.07</b>	

**VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista EDBIN AGUILAR GONZÁLEZ hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA.
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE.

**VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).


**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la REHABILITACIÓN del plantel LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, ubicado en LA MESA. HUAMANTLA, TLAXCALA. Numero de Fianza 3560-13976-0, por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021. ✓

ORGANISMO ESTATAL  
  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 Organismo Responsable  
 DEPARTAMENTO DE  
 CONSTRUCCIÓN

C. ARQ. LAURA GARCÍA TORRES  
 Organismo Responsable

  
 C. LEONOR JUÁREZ SANDOVAL  
 Representante del CEPS o Comité de  
 Mejoramiento de la INFE.

**OPERADO** CONTRATISTA

  
 C. ARQ. EDBIN AGUILAR GONZÁLEZ  
 Representante Legal Empresa

TETISGOS

  
 ING. ALBERTO PALESTINA MORENO  
 C. ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ  
 Subgerente de Supervisión de obra del  
 INIFED en el Estado de Tlaxcala.