



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-032-2021 ✓

OPERADO

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Panotla, Tlaxcala, siendo las 11:00 horas, del día 22 de julio de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel educativo ESCUELA NORMAL RURAL "LIC. BENITO JUAREZ", PANOTLA, TLAXCALA con CCT 29DNL0002H, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES

REHABILITACION GENERAL.- REHABILITACION EN EDIFICIO "V", CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO EL CAMBIO DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, COLUMNAS Y SALIDAS PARA CONTACTOS Y LUMINARIAS. REHABILITACION EN EDIFICIO "AA" CAMBIO DE CUBIERTA TIPO "SANDWICH" LÁMINA GALVANIZADA CAL 26., RETIRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO, LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "AB" CAMBIO DE CUBIERTA TIPO "SANDWICH" LÁMINA GALVANIZADA CAL 26., RETIRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO, LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "Y" DESAYUNADOR ESTRUCTURA REGIONAL 8X12 MTS, INCLUYENDO MOBILIARIO DE MESAS PICNIC, ESTUFÓN, REFRIGERADOR, FREGADEROS, VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE, DEJANDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS CONECTADAS A EXISTENTES.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-032-2021 es de:
\$ 2'622,894.18 (Dos Millones Seiscientos Veintidós Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 18/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: ___ 22 de marzo de 2021 ___



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Fecha de terminación: 06 de junio de 2021 ✓
Plazo de ejecución: 77 días naturales ✓

OPERADO

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021 ✓
Fecha de terminación: 22 de julio de 2021 ✓
Plazo de ejecución: 123 días naturales ✓

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	DEL 22 DE MARZO DE 2021 AL 06 DE JUNIO DE 2021 ✓	\$1,926,195.38 ✓	\$308,191.26 ✓	\$2'234,386.64 ✓	
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	DEL 07 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JULIO DE 2021 ✓	\$334,920.29 ✓	\$53,587.25 ✓	\$388,507.54 ✓	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL		\$2,261,115.67 ✓	\$361,778.51 ✓	\$2,622,894.18 ✓	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista ING. MOISÉS FELIPE FERNANDEZ VALENCIA hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

REHABILITACIÓN GENERAL.- REHABILITACIONEN EDIFICIO "V", CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO EL CAMBIO DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA, COLUMNAS Y SALIDAS PARA CONTACTOS Y LUMINARIAS . REHABILITACION EN EDIFICIO "AA" CAMBIO DE CUBIERTA TIPO "SANDWICH" LÁMINA GALVANIZADA CAL 26., RETIRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO, LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "AB" CAMBIO DE CUBIERTA TIPO "SANDWICH" LÁMINA GALVANIZADA CAL 26., RETIRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, CAMBIO DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, EMBOQUILLADO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SU NUEVA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS



FLUORESCENTES DE SOBREPONER, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO, LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "Y" DESAYUNADOR ESTRUCTURA REGIONAL 8X12 MTS, INCLUYENDO MOBILIARIO DE MESAS PICNIC, ESTUFÓN, REFRIGERADOR, FREGADEROS, VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE, DEJANDO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS CONECTADAS A EXISTENTES.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIONES
PLANOS
CEDULA DE INFORMACION TECNICA

OPERADO

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el ING. MOISÉS FELIPE FERNANDEZ VALENCIA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la fianza No. 4974-00207-1, folio 3052094 expedida por Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA.

ORGANISMO ESTATAL

CONTRATISTA

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ
VÁSQUEZ
Organismo Responsable de la INFE

C. ING. MOISÉS FELIPE FERNANDEZ
VALENCIA
Representante Legal Empresa

TESTIGOS

ARQ. HOMERO LUIS BAROJO SUÁREZ
Subgerente de supervisión de obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-032-2021 de fecha 16 de marzo de 2021.