



No. Contrato POTFAM-29-035-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-035-2021:

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:00 horas, del día, 31 de mayo de 2021, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la institución Adolfo López Mateos, nivel Primaria, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

EDIFICIO "A"

DESMONTAJES: Retiro de pintura vinílica, Desmontaje de luminaria, Desmontaje de puerta, Desmontaje de ventana, Demolición de piso de loseta,

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones, Aplicación de pintura esmalte alquidálico en estructura, Colocación de piso, Emboquillado acabado pulido,

HERRERIA Y CANCELERIA: Colocación de puerta, Fabricación y colocación de cancelería, Colocación de protección metálica

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente.

EDIFICIO "B"

DESMONTAJES: Retiro de pintura vinílica, Desmontaje de luminaria, Desmontaje de puerta, Desmontaje de ventana, Retiro de impermeabilizante.

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones, Aplicación de sistema impermeable, Emboquillado acabado pulido, Aplanado en muros.

HERRERIA Y CANCELERIA: Colocación de puerta, Fabricación y colocación de cancelería, Colocación de protección metálica

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente.

II.- SERVICIOS SANITARIOS

EDIFICIO "D"

DEMOLICIONES: Retiro de pintura vinílica, Aplicación de pintura 100% acrílica, Desmontaje de luminarias fluorescentes.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente.

EXTRAORDINARIOS: Demolición de enladrillado en azotea, Resane en perímetro de losa.

VIII.- ESPACIOS DE USOS MULTIPLES

OBRA EXTERIOR: Letrero permanente a base de vinil, Limpieza, despalme, trazo y nivelación de terreno, Relleno con tepetate, Piso de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 12 cm. de espesor, Demolición de piso de concreto.

EXTRAORDINARIOS: Concreto $f'c=200$ kg/cm² Hrs. Cimbra acabado aparente, Demolición de cimientos de piedra braza.

OPERADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

No. Contrato POTFAM-29-035-2021

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-035-2021 es de: **\$ 566,438.99** (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 99/100 m.n.).

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021 ✓

Fecha de terminación: 06 de junio de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 77 días naturales ✓

Conforme al periodo real de ejecución: ✓

Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021 ✓

Fecha de terminación: 23 de mayo de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 62 días naturales. ✓

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE \$	IVA \$	MONTO EJERCIDO \$	OBSERVACIONES
1 (uno) ✓	Del 22/03/2021 al 22/04/2021 ✓	435,065.45 ✓	69,610.47 ✓	504,675.92 ✓	EN PROCESO DE PAGO ✓
2 (dos) finiquito ✓	Del 23/04/2021 al 23/05/2021 ✓	53,244.03 ✓	8,519.04 ✓	61,763.07 ✓	EN PROCESO DE PAGO ✓
TOTAL		488,309.48	78,129.51	566,438.99	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista SARYCSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Representado por el C. Ricardo Salazar Morales, hace entrega a la residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en: PLANOS DE ACTUALIZACIÓN DE CEDULA DE INFORMACION TECNICA

- Garantía de calidad de pintura
- Garantía de calidad de impermeabilizante
- Planos de conjunto

Signature of Ricardo Salazar Morales
SARYCSA

Signature of Ricardo Salazar Morales

Pág. 2-3

OPERADO



No. Contrato POTFAM-29-035-2021

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Estimación 1 (uno), Estimación 2 (dos) finiquito, Planos, Cédula de Información Técnica, Fianza de vicios ocultos.

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la obra mediante FIANZA NO. 21A31338 otorgada por Dorama, Institución de Garantías, S.A.

OPERADO

ORGANISMO ESTATAL

CONTRATISTA

ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VASQUEZ
Organismo Responsable de la INFE

C. RICARDO SALAZAR MORALES
Administrador Unico de la Empresa

TESTIGOS

C. ODON RIVERA RODRIGUEZ
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ
Subgerente de supervisión de obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala
Testigo

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-035-2021 de fecha 16 de marzo de 2021.