



No. Contrato POTFAM-29-036-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-036-2021.

OPERADO

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:00 horas, del día, 31 de mayo de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel IGNACIO ZARAGOZA, nivel PRIMARIA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

EDIFICIO "A"

PRELIMINARES: Picado de piso de concreto.

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria fluorescente, Desmontaje de puerta fabricada, Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, Desmontaje de ventana de perfiles tubulares.

DEMOLICIONES: Demolición de enladrillado, Retiro de impermeabilizante prefabricado, Retiro de pintura vinílica o esmalte.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino, Entortado de 5cm espesor.

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, Colocación de piso a base de loseta cerámica, Aplicación de sistema impermeable prefabricado,

EXTRAORDINARIOS: Reparación de desconchamiento, Resane en perímetro de losa,

HERRERIA Y CANCELERIA: Colocación de puerta elaborada con panel, Fabricación y colocación de cancelería de aluminio, Cerradura para puerta metálica, Colocación de protección metálica para ventanas,

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente,

EDIFICIO "B"

PRELIMINARES: Picado de piso de concreto,

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria fluorescente, Desmontaje de salida de alumbrado interior, Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina, Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, Desmontaje de ventana de perfiles tubulares de fierro, Desmontaje de lámina tipo sándwich,

DEMOLICIONES: Retiro de pintura vinílica o esmalte,

ACABADOS: Colocación de cubierta tipo "sándwich", Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traves y plafones, Colocación de piso a base de loseta cerámica,

EXTRAORDINARIO: Aplicación de pintura esmalte alquidático mate en estructura,

HERRERIA Y CANCELERIA: Colocación de protección metálica para ventanas, Colocación de puerta elaborada con panel, Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado, Cerradura de sobreponer para puerta metálica,

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer.

EXTRAORDINARIO: Salida para alumbrado con caja lamina y tubo de fierro galvanizado.

EDIFICIO "C"

DESMONTAJES: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación, Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares, Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, Desmontaje de ventana de perfiles tubulares de fierro.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

080

No. Contrato POTFAM-29-036-2021

DEMOLICIONES: Retiro de pintura vinílica o esmalte, Retiro de impermeabilizante prefabricado.

EXTRAORDINARIO: Demolición de aplanado de mezcla en muro.

ALBAÑILERIA: Emboquillado acabado pulido fino en vanos.

ACABADOS: Aplicación de pintura 100% acrílica, Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa,

EXTRAORDINARIO: Aplanado en muros, acabado fino,

HERRERIA Y CANCELERIA: Colocación de puerta elaborada con panel de 32mm, Fabricación y colocación de cancelería de aluminio, Cerradura de sobreponer para puerta metálica, Colocación de protección metálica para ventanas.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Colocación de luminaria fluorescente, Salida de alumbrado para aula didáctica.

EXTRAORDINARIOS: Salida para contacto,

VIII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES

OBRA EXTERIOR: Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-036-2021 es de: **\$ 648,969.99** (seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 99/100 m.n.).

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021

Fecha de terminación: 06 de junio de 2021

Plazo de ejecución: 77 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021

Fecha de terminación: 23 de mayo de 2021

Plazo de ejecución (62) sesenta y dos días naturales.

OPERADO

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE \$	IVA \$	MONTO EJERCIDO \$	OBSERVACIONES
1 (uno)	Del 22/03/2021 al 22/04/2021	389,039.43	62,246.31	451,285.74	EN PROCESO DE PAGO
2 (dos) finiquito	Del 23/04/2021 al 23/05/2021	170,417.46	27,266.79	197,684.25	EN PROCESO DE PAGO
TOTAL		559,456.89	89,513.10	648,969.99	



No. Contrato POTFAM-29-036-2021

V. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista SARYCSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.. Representado por el C. RICARDO SALAZAR MORALES, hace entrega a la residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en: PLANOS DE ACTUALIZACIÓN DE CEDULA DE INFORMACION TECNICA

- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTIA DE CALIDAD DE IMPERMEABILIZANTE
- PLANO DE CONJUNTO

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIONES
PLANOS
CEDULA DE INFORMACION TECNICA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

VII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la obra mediante FIANZA NO. 21A31340 otorgada por Dorama, Institución de Garantías, S.A.

ORGANISMO ESTATAL **OPERADO** CONTRATISTA

ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VASQUEZ
Organismo Responsable de la INFE

C. RICARDO SALAZAR MORALES
Administrador Unico

TESTIGOS

C. Juana Leal Lara
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ
Subgerente de supervisión de obra del INIFED en
el Estado de Tlaxcala
Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-036-2021 de fecha 16 de marzo de 2021.