

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-040-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Sanctorum, Sanctorum De Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, siendo las 11:00 horas, del día 6 de septiembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la Secundaria José Joaquín Fernández De Lizardi Sanctorum, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Edificio "A"

Cambio de puertas.

Edificio "B"

Cambio de luminarias fluorescentes, revisión salida eléctricas, aplicación de pintura vinílica, en muros y plafones, cambio de cancelería y cambio de puertas.

Edificio "C" Sanitarios

Demolición de baños, muros, mamparas, azulejo, cimentación, firme, retiro de salidas hidrosanitarias, Cambio de luminarias fluorescentes, aplicación de pintura vinílica, en muros y plafones, aplicación de pintura de esmalte en trabes y columnas metálicas, revisión salida eléctricas, salidas hidrosanitarias, aplicación de aplanado, cambio de piso de loseta en baños, cambio de azulejo en baños, cambio de wc, cambio de mingitorios, salidas hidrosanitarias, colocación de vertedero, cambio de mamparas, cambio de cancelería y cambio de puertas. Demolición de pasillo de concreto de edificio y construcción de pasillo de concreto de edificio.

Edificio "D"

Cambio de puerta.

Edificio "H"

Cambio de puertas.

Obra Exterior

Cambio de dos bombas. Centro de carga Q2 y pastillas electromagnéticas, Letrero permanente.

OPERADO

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES



III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.
IV.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **POTFAM-29-040-2021** es de:
\$ 869,962.80 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ✓

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021. ✓
Fecha de terminación: 06 de junio de 2021. ✓
Plazo de ejecución: 77 días naturales. ✓

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 22 de marzo de 2021. ✓
Fecha de terminación: 3 de Septiembre de 2021. ✓
Plazo de ejecución: 166 días naturales. ✓

OPERADO

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	I.V.A	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	22 de Mar de 2021 al 06 de Junio de 2021 ✓	\$586,872.69 ✓	\$93,899.63 ✓	\$680,772.32 ✓	EN TRÁMITE DE PAGO
02 (DOS) FINIQUITO	07 de Junio de 2021 al 03 de Septiembre de 2021 ✓	\$163,095.24 ✓	\$26,095.24 ✓	\$189,190.48 ✓	EN TRÁMITE DE PAGO
TOTAL		\$749,967.93 ✓	\$119,994.87 ✓	\$869,962.80 ✓	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista Xicohtencatl Huerta Chan Kuk hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

OPERADO

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la Secundaria José Joaquín Fernández De Lizardi Sanctorum, Ubicada SANCTORUM, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA, REHABILITACIÓN GENERAL, CCT: 29DTV0042Z Número de Fianza: 3560-13903-0 Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.



**ORGANISMO ESTATAL
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE**

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES

Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

ING. XICOHTENCATL HUERTA CHAN KUK

Representante Legal Empresa

**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES**

TESTIGOS

**Maria concepción OROZCO A.
C. MARÍA CONCEPCIÓN OROZCO
AGUILAR**

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
ARG. HOMERD LUIS BAROJO SUAREZ

Supervisor de Supervisión de obra del
INIFED en el Estado de Tlaxcala
Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-040-2021 de fecha 16 de marzo de 2021.