

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-044-2021.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de YAUHQUEMEHCAN, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 05 DE JULIO DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel MELCHOR OCAMPO ubicado en CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CUATLA. XALTOCAN, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO A

- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120 cm.
- Desmontaje de cancelaría de aluminio cualquier espesor sin recuperación.
- Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2 cm.
- Demolición de aplanado de mezcla en plafón, con espesor de 2 cm.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino
- Aplanado en plafones acabado fino, con mortero cemento-arena 1:5
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.
- Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural.
- Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador.
- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts

EDIFICIO B


- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones

EDIFICIO C

- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5.
- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO





EDIFICIO D

- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2 cm.
- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino
- Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:5.
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.

EDIFICIO F

- Desmontaje de tarja de 40X40 cm., sin recuperación.
- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120 cm.
- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Resane en perímetro de losa con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino
- Entortado de 5cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5.
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas.
- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer; con bisel abatible 2x32watts

SANITARIOS

- Desmontaje de tarja de 40X40 cm., sin recuperación.
- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación
- Retiro de pintura vinílica o esmalte (muy deteriorada) en muros y plafones.
- Asiento y tapa para W.C. modelo líder color blanco con tapa
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico en protecciones metálicas de ventanas o puertas.
- Limpieza de muebles sanitarios con cepillo, agua y jabón
- Colocación de puerta elaborada con panel de 32 mm de espesor.
- Colocación de soporte para lavabo y vertedero.
- Colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm., tipo 304 en calibre 20.
- Colocación de herrajes de bronce para tanque bajo.
- Portarollo higiénico color humo.

OBRA EXTERIOR

- Demolición de firme de 12cm, de espesor de concreto armado.
- Firme de concreto $f'c=150$ Kg. /cm² de 10 cm. de espesor.
- Puerta de acceso peatonal a base de perfiles ptr 2"X2"X1/8"
- Colocación de tablero para básquet comercial a base de fibra de vidrio de 1.80 x 1.05m.
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico por ambas caras en barandal metálico 2 secciones "u"
- Pintura esmalte alquidálico en líneas de cancha de basquetbol de 0.05 m de ancho
- Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

OPERADO

CONCEPTOS ATÍPICOS

- Desmontaje de malla ciclónica sin recuperación.
- Demolición de cadena y/o castillo de concreto armado de 15x25 cm.
- Demolición de cimientos de piedra brasa, para anclaje de castillos.
- Anclaje de castillos en mampostería.
- Cadena o castillo de 15 x 25 cm, acabado aparente, concreto hecho en obra.
- Muro de block de macizo de 12x20x40cms escalonado en pendiente
- Cadena de cerramiento de 15 x 25 cm, acabado aparente, concreto hecho en obra.
- Suministro y colocación de Malla Electrosoldada 6x6/10x10.
- Aplicación de pintura esmalte alquidálico mate en estructura metálica.
- Colocación cerca de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado
- Protección metálica para ventanas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/8".
- Protección metálica para puertas a base de ángulo de 1 1/2" y 1/8"
- Excavación de cepa por medios manuales, en material A o B.
- Mampostería a base de piedra de la región acabado común

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-044-2021, es de: \$ 1,119,066.57 (UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.).

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **29 DE MARZO DE 2021**

Fecha de terminación: **13 DE JUNIO DE 2021**

Plazo de ejecución: **77 DÍAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **29 DE MARZO DE 2021**

Fecha de terminación: **30 DE JUNIO DE 2021**

Plazo de ejecución: **94 DÍAS NATURALES**

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

OPERADO



ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	29/MARZO/2021 AL 19/ABRIL/2021	\$ 311,335.37	\$ 49,813.66	\$ 361,149.03	PAGADA
2 (DOS)	20/ABRIL/2021 AL 20/MAYO/2021	\$ 130,481.67	\$ 20,877.07	\$ 151,358.74	PAGADA
3 (TRES)	21/MAYO/2021 AL 09/JUNIO/2021	\$ 421,540.79	\$ 67,446.53	\$ 488,987.32	TRAMITE DE PAGO
4 (CUATRO FINIQUITO)	10/JUNIO/2021 AL 30/JUNIO/2022	\$ 101,354.72	\$ 16,216.76	\$ 117,571.48	TRAMITE DE PAGO
TOTAL		\$ 964,712.55	\$ 154,354.02	\$ 1,119,066.57	

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la REHABILITACIÓN del plantel MELCHOR OCAMPO, ubicado en XALTOCAN, TLAXCALA. Numero de Fianza 4301-24265-9, por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. de fecha 05 DE JULIO DE 2021.

OPERADO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA


INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2019-2021

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EDUCATIVA

068

ORGANISMO ESTATAL




C. ING. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA




C. ING. GREGORIO FLORES RUGERIO
Representante Legal Empresa

TETISGOS



C. ROSA ISELA CASTELLANOS PUERTO
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE.



C. ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ
Subgerente de Supervisión de obra del INIFED en el
Estado de Tlaxcala.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-044-2021 de fecha 23 DE MARZO DE 2021.

OPERADO