

CCT: 29EPR00370

No. Contrato: POTFAM-29-055-2021

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **POTFAM-29-055-2021**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

OPERADO

En la Ciudad de IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, siendo las 11:30 horas, del día 20 DE ENERO DE 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel **GUADALUPE VICTORIA ESPIRITU SANTO 1RA. ETAPA**, Ubicado en **CALLE REFORMA S/N, ESPIRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, MEXICO, C.P. 90120, CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

EDIFICIO "D":

CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 8x12 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA:
CONTRSUCCION DE CIMENTACION, MUROS, APLANADOS, PISO DE LOSETA, PINTURA VINILICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, Y COLOCACIÓN DE, CANCELERIA DE ALUMINIO, PUERTAS DE MULTIPANEL, INSTALACIONES ELECTRICAS, COLOCACION DE LUMINARIAS IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA.

TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA EXTERIOR:

CONSTRUCCION DE GUARNICION, ANDADORES Y PISOS DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE LETRERO.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-055-2021 es de:
\$ 682,995.84 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.).

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 19/04/2021

Fecha de terminación: 04/07/2021

Plazo de ejecución de contrato: 77 días

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 19/04/2021

Fecha de terminación: 29/10/2021

Plazo de ejecución real: 194 días

CCT: 29EPR00370

No. Contrato: POTFAM-29-055-2021

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN, DOS

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	19 DE ABRIL DE 2021 AL 19 DE JUNIO DE 2021	241,663.89	38,666.22	280,330.11	OPERADO
2 (DOS) FINIQUITO	20 DE JUNIO DE 2021 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021	347,125.63	55,540.10	402,665.73	
TOTAL		\$ 588,789.52	\$ 94,206.32	\$ 682,995.84	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista CONSTRUCTIVISMO CIBERNETICO INTERNACIONAL S. A. DE C. V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANTA DE CONJUNTO
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)
- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en **GUADALUPE VICTORIA ESPIRITU SANTO 1RA. ETAPA**, Ubicado en **CALLE REFORMA S/N, ESPIRITU SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, MEXICO, C.P. 90120, REHABILITACIÓN GENERAL**. NUMERO DE FIANZA 4301-24902-5, ASEGURADORA INSURGENTES, S. A. DE C. V.

CCT: 29EPR00370

No. Contrato: POTFAM-29-055-2021

ORGANISMO ESTATAL

CONTRATISTA



~~ARQ. LAURA GARCÍA TORRES~~
~~INSTITUTO TLAXCALTECA~~
~~DE LA INFRAESTRUCTURA~~
~~FÍSICA EDUCATIVA~~
~~Organismo Responsable de la INFE~~
~~DEPARTAMENTO DE~~
~~CONSTRUCCIÓN~~


OPERADO
ARQ. HUGO RAMIREZ JUAREZ

Representante Legal Empresa

TESTIGOS


**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

C. JUANA TORRES SEGUNDO

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO



Representante del CEPS



Subgerente de Supervisión del INIFED

en el Estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-055-2021 de fecha 14 DE ABRIL DE 2021.