



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



No. Contrato POTFAM-29-057-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-057-2021

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tetla, Tlaxcala, siendo las 10:00 horas, del día 24 de septiembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en Calle la joya S/N de Ocotitla, Tetla, Tlaxcala las personas físicas y/o legales servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Rehabilitación de los edificios A: Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm, Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Aplicación de pintura 100% acrílica,. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio B: Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm, Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Aplicación de pintura 100% acrílica,. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio C: Demolición de piso de loseta cerámica, Fabricación de piso firme de concreto, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm, Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados, Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada, Aplicación de pintura 100% acrílica. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio D: Salida para contacto con caja lámina y tubo de fierro galvanizado. Aplicación de pintura 100% acrílica.

Rehabilitación Edificio E: Desmontaje de W.C. de tanque bajo, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm, Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, Demolición de losa de concreto armado de 10 cm., Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, Demolición de piso de loseta cerámica, Ranurado de piso de mosaico o concreto con disco abrasivo, Construcción de muro con tabique de barro rojo recocido acabado común, Aplanado en muros, acabado repellido con mortero cemento-arena 1:5 Fabricación de meseta de concreto $f'c'=250\text{kg/cm}^2$, Aplicación de pintura 100% acrílica, Colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada, Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm, Colocación de inodoro redondo (taza-tanque), Colocación de herrajes de bronce para tanque bajo, Colocación de lavabo ovalado de sobreponer color blanco, Limpieza de muebles sanitarios con cepillo, agua y jabón, Limpieza de recubrimiento vidriado, Limpieza de piso de concreto.

Rehabilitación Obra Exterior: Demolición de cimientos de piedra brasa, Demolición de firme de 10cm, Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30A, Desmontaje de portón de fierro sin recuperación, Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, Desmontaje de tablero de básquetbol sin recuperación, Relleno y compactación de material producto de excavación, Relleno con tepetate o material de la región, Fabricación de registro eléctrico de 60x60x80cm,



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

211

No. Contrato POTFAM-29-057-2021

Logotipo internacional de discapacitados en color azul, Tablero de control para 2 circuitos monofásico, Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento, Tubería Conduit de pvc 19 mm y 38 mm, Varilla de cobre de 3 m de longitud y 19mm. Tapa de registro de 60x40 cm de concreto fc 150, Suministro y sembrado de árboles 6 de diferente variedad, Muro de acometida eléctrica de 2.67 mts x .62 mts x 1.68 mts de h., Barda perimetral de 3.00 mts de altura, Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm, Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-057-2021 es de: \$594,389.69 más el impuesto al valor agravado de \$95,102.35 con un importe total de \$689,492.04, (Seiscientos Ochenta y Nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 19 de abril de 2021 ✓

Fecha de terminación: 04 de julio de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 77(setenta y siete días naturales) ✓

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 19 de abril de 2021 ✓

Fecha de terminación: 24 de septiembre de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 159 (ciento cincuenta y nueve días) ✓

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	19 de abril de 2021 a 19 de mayo de 2021 ✓	\$ 101,142.96 ✓	\$16,182.87 ✓	\$117,325.83 ✓	
2	20 de mayo de 2021 a 24 de septiembre de 2021	\$493246.73 ✓	\$78,919.48 ✓	\$572,166.21 ✓	
TOTAL		\$ 594,389.69 ✓	\$95,102.35 ✓	\$ 689,492.04 ✓	

OPERADO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

- Planos de conjunto
- Garantía de la calidad de pintura

El contratista María de Lourdes Adriana Terán García hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

Mejoramiento del edificio:

Rehabilitación de los edificios A: Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm , Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Aplicación de pintura 100% acrílica,. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio B: Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas, ventanas, cadenas y castillos, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm , Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Aplicación de pintura 100% acrílica,. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio C: Demolición de piso de loseta cerámica, Fabricación de piso firme de concreto, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm , Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados, Colocación de piso a base de loseta



No. Contrato POTFAM-29-057-2021

cerámica extruida vitrificada, Aplicación de pintura 100% acrílica. Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Limpieza de piso de concreto

Rehabilitación Edificio D: Salida para contacto con caja lámina y tubo de fierro galvanizado. Aplicación de pintura 100% acrílica.

Rehabilitación Edificio E: Desmontaje de W.C. de tanque bajo, Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X30cm, Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo, Demolición de losa de concreto armado de 10 cm., Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, Demolición de piso de loseta cerámica, Ranurado de piso de mosaico o concreto con disco abrasivo, Construcción de muro con tabique de barro rojo recocido acabado común, Aplanado en muros, acabado repellido con mortero cemento-arena 1:5 Fabricación de meseta de concreto $f'c=250\text{kg/cm}^2$, Aplicación de pintura 100% acrílica, Colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada, Revisión y reparación de salidas de alumbrado, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer. Colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm, Colocación de inodoro redondo (taza-tanque), Colocación de herrajes de bronce para tanque bajo, Colocación de lavabo ovalado de sobreponer color blanco, Limpieza de muebles sanitarios con cepillo, agua y jabón, Limpieza de recubrimiento vidriado, Limpieza de piso de concreto.

Rehabilitación Obra Exterior: Demolición de cimientos de piedra brasa, Demolición de firme de 10cm, Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, Desmontaje de interruptor de seguridad de 2x30A, Desmontaje de portón de fierro sin recuperación, Desmontaje de protección de fierro sin recuperación, Desmontaje de tablero de básquetbol sin recuperación, Relleno y compactación de material producto de excavación, Relleno con tepetate o material de la región, Fabricación de registro eléctrico de 60x60x80cm, Logotipo internacional de discapacitados en color azul, Tablero de control para 2 circuitos monofásico, Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., Colocación e instalación de cable de cobre con aislamiento, Tubería Conduit de pvc 19 mm y 38 mm, Varilla de cobre de 3 m de longitud y 19mm. Tapa de registro de 60x40 cm de concreto $f'c=150$, Suministro y sembrado de árboles 6 de diferente variedad, Muro de acometida eléctrica de 2.67 mts x .62 mts x 1.68 mts de h., Barda perimetral de 3.00 mts de altura, Piso de concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ de 10 cm, Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- *Estimaciones*
- *Planos*
- *CIT*
- *Fianza de vicios ocultos*

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INIFED 214
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

No. Contrato POTFAM-29-057-2021

OPERADO

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en Rehabilitación. *Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 22A09004 y los números de folio 1575552 expedida por afianzadora Dorama, Instituciones de Garantías, S.A*

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

ORGANISMO ESTATAL

CONTRATISTA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Arq. Laura García Torres

Organismo Responsable de la INFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

Maricela Navarrete Méndez

Representante del CEPS o Comité de

Mejoramiento de la INFE

Testigo

María de Lourdes Adriana Terán García

Representante Legal Empresa

TESTIGOS

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO

Subgerente de supervisión de obra del INIFED

Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.POTFAM-29-057-2021 de fecha 14 de abril de 2021.