



**OPERADO**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM - 29 - 063 - 2021

**LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de ESPAÑITA, TLAXCALA, siendo las 10:00 HRS, del día 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT: 29DPR0210G, Ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 13, MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA, TLAXCALA, REHABILITACIÓN GENERAL. Las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**I. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea; elaborado con asfalto modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m<sup>2</sup>, acabado aparente con gravilla a base de reolita pigmentada y esmaltada a fuego con resina silicón color terracota, flexibilidad a baja temperatura de -10°C y estabilidad a temperaturas elevadas mayores a 135°C, resistencia a la tensión longitudinal de 400 N y 300 N a la tensión transversal, resistencia al intemperismo acelerado de 3650 horas

En los edificios "A", "B" y "F"

Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/Lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada

En los edificios "A", "B" y "F"

**OBRA EXTERIOR:**

Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2

**II. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato POTFAM - 29 - 063 - 2021 es de:  
\$ 586,941.36 ( QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS. 36 / 100 M.N.).

**III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 19 DE ABRIL DEL 2021

Fecha de terminación: 04 DE JULIO DEL 2021

Plazo de ejecución: 77 DIAS NATURALES

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 19 DE ABRIL DEL 2021

Fecha de terminación: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Plazo de ejecución: 209 DIAS NATURALES

**IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO) UNO	19 DE ABRIL DEL 2021	\$ 404,912.02	\$ 64,787.04	\$ 469,706.06	
	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
2 (DOS) FINIQUITO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 101,064.91	\$ 16,170.39	\$ 117,235.30	
	13 DE NOVIEMBRE DEL 2021				
<b>TOTAL</b>		\$ 505,983.93	\$ 80,957.43	\$ 586,941.36	

**V. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista ING REYES HERNÁNDEZ FLORES hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANTA DE CONJUNTO
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)
- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE



082

**VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**VII. ENTREGA DE GARANTÍA.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en el plantel escolar MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ubicado en la localidad de Miguel Aldama, municipio de Españita, Tlaxcala, REHABILITACION, Numero de Fianza 5890-02853-0, Folio 1432051 Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”

**OPERADO**



C. ARQ. LAURA GARCIA TORRES ✓  
RESPONSABLE de la INFE




C. ING. REYES HERNÁNDEZ FLORES ✓  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



C. REBÉCA HERRERA GUZMAN ✓  
Representante del CEPS o Comité de  
Mejoramiento de la INFE



C. ING. ALBERTO PALESTINA MORENO ✓  
Subgerente de supervisión de obra del INIFED  
del estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM - 29 - 063 - 2021 de fecha 14 de abril del 2021.

**OPERADO**

“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”