



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM - 29 - 065 - 2021

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, siendo las 10:00 HRS, del día 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel TLAHUICOLE, CON CCT: 29EPR0141Z, Ubicado en CALLE, GENARO VAZQUEZ No: 32, N.C.P. ALVARO OBREGON, SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA, REHABILITACIÓN GENERAL. Las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**OPERADO**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**OBRA EXTERIOR:**

Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la región, acabado aparente dos caras, tableros de 3 mts de longitud y módulos de 9 metros

Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2

**II. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato POTFAM - 29 - 065 - 2021 es de:  
\$ 385,262.67 ( TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. 67 / 100 M.N.).

**III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 19 DE ABRIL DEL 2021

Fecha de terminación: 04 DE JULIO DEL 2021

Plazo de ejecución: 77 DIAS NATURALES



Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: 19 DE ABRIL DEL 2021 ✓  
Fecha de terminación: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ✓  
Plazo de ejecución: 138 DIAS NATURALES ✓

# OPERADO

“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”

## IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO) UNO	19 DE ABRIL DEL 2021	\$ 286,781.13 ✓	\$ 45,884.98 ✓	\$ 332,666.11 ✓	
	31 DE JULIO DEL 2021				
2 (DOS) FINIQUITO	01 DE AGOSTO DEL 2021	\$ 45,341.87 ✓	\$ 7,254.70 ✓	\$ 52,596.57 ✓	
	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
<b>TOTAL</b>		\$ 332,123.00 ✓	\$ 53,139.68 ✓	\$ 385,262.68 ✓	
<b>SALDO A CANCELAR</b>				\$ 0.01 ✓	
<b>TOTAL</b>		\$ 332,123.00 ✓	\$ 53,139.68 ✓	\$ 385,262.67 ✓	



**V. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista ING REYES HERNÁNDEZ FLORES hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANTA DE CONJUNTO
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)


**VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**OPERADO** "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

**VII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en el plantel escolar TLAHUICOLE, ubicado en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, REHABILITACION, Numero de Fianza 5890-02859-2 Folio 1431208 Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA



C. ARQ. LAURA GARCIA TORRES  
RESPONSABLE de la INFE

*[Handwritten signature]*

C. ING. REYES HERNÁNDEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



C. Alejandra Silva Rodríguez  
Representante del CEPS o Comité de  
Mejoramiento de la INFE

**ING. ALBERTO PALESTINA MORENO**  
Subgerente de supervisión de obra del INIFED  
del estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM - 29 - 065 - 2021 de fecha 14 de abril del 2021.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**OPERADO**