



No. Contrato POTFAM-29-070-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-070-2021.

OPERADO

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:00 horas, del día, 02 de julio de 2021, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la institución Netzahualcóyotl, nivel Secundaria, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

T.V. SEC. NETZAHUALCÓYOTL

VIII.- Espacios de usos múltiples

- Desmontaje de malla ciclónica sin recuperación, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, acarreo, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).
- Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia), a base de muro de tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cms. medidas nominales o material de la región, acabado aparente una cara, tableros de 3 mts de longitud y módulos de 9 metros de acuerdo a proyecto, asentado con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:1/4:3.5, juntas de 1.50 cm, se deberá considerar para este trabajo: trazo, nivelación, excavación, plantilla de 5cm de espesor de concreto hecho en obra $f'c=100\text{kg/cm}^2$, zapata y contratrabe de concreto $f'c=250\text{kg/cm}^2$ clase 1 con peso volumétrico mayor a 2200kg/cm^2 , castillos y cerramiento de concreto $f'c=250\text{kg/cm}^2$, impermeabilización de desplante, dentellones, relleno y compactación de tepetate; habilitado, armado de cimbra y acero de refuerzo; el muro no deberá presentar escurrimientos o manchas de mezcla u otro material; junteado con herramienta de mano, chaflanes en cadenas y castillos, plomeo, tapajuntas de lámina cal.18, sellador y bamiz, acarreo de materiales hasta el lugar de los trabajos, retiro a lugar autorizado del material producto de la excavación y de la limpieza frecuente del área de trabajo, cortes, desperdicios, andamios, se deberá tomar las especificaciones de proyecto para cada velocidad del viento y zona sísmica del sitio. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).
- Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts., y bastidor de PTR de 1 1/2" X 1 1/2" con patas de 1.40 mts., con patas de PTR 2"x2", Se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del I.N.I.F.E.D. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Escuelas al Cien).

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-070-2021 es de: **\$ 782,981.37** (Setecientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 37/100)



No. Contrato POTFAM-29-070-2021

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente

Conforme al periodo de contrato

Fecha de inicio: 19 de abril de 2021 ✓
 Fecha de terminación: 04 de julio de 2021 ✓
 Plazo de ejecución: 77 días naturales ✓

OPERADO

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 19 de abril de 2021 ✓
 Fecha de terminación: 02 de julio de 2021 ✓
 Plazo de ejecución: 75 días naturales. ✓

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE \$	IVA \$	MONTO EJERCIDO \$	OBSERVACIONES
1 (uno) ✓	Del 19/04/2021 al 19/05/2021 ✓	441,475.97 ✓	\$70,636.16 ✓	\$ 512,112.13 ✓	
2 (dos) finiquito ✓	Del 20/05/2021 al 02/07/2021 ✓	233,507.97 ✓	\$37,361.28 ✓	\$ 270,869.25 ✓	
TOTAL		674,983.94 ✓	\$107,997.44 ✓	\$ 782,981.38 ✓	
		Renuncia	-0.01 ✓	\$ 782,981.37 ✓	

V. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista CONSTRUCCIONES CIVILES MALINTZI, SA de CV. Representado por el C. C.P. Nazario Aarón Rodríguez Rodríguez, hace entrega a la residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en: PLANOS DE ACTUALIZACIÓN DE CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

- GARANTÍA DE CALIDAD DE ESMALTE (BARNIZ)
- GARANTÍA DE CALIDAD DE IMPERMEABILIZANTE

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIÓN 1 (UNO), ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO, PLANOS, CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

No. Contrato POTFAM-29-070-2021

VII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la obra mediante FIANZA NO. **3560-13791-5** otorgada por ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

OPERADO

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

ITIFE
ORGANISMO ESTATAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

Arq. Luzmila García Torres
ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Organismo Responsable de la INFE
**DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN**

CONTRATISTA

C.P. NAZARIO AARÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Representante Legal de la Empresa

TESTIGOS

C. ANSELMO TEXIS SALAZAR
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ
Subgerente de supervisión de obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala
Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-070-2021 de fecha 14 de abril de 2021.