

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-076-2021. ✓

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Teolochochco, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del día 3 de septiembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el Plantel Miguel Hidalgo y Costilla las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

En los Edificios A, B, C, D y E, se realizaron trabajos de entortado de 5 cm. de espesor promedio, bajada de aguas pluviales con tubo de pvc, aplanado en muros, aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea, relleno de tezontle para dar pendientes, fabricación de chaffán, elaboración de pretil de tabique, aplicación de pintura en marquesinas y pretilos.

Espacios de Usos Múltiples

Obra Exterior

Demolición de piso de concreto en plaza cívica, relleno y compactación de tepetate, construcción de piso de concreto y suministro y colocación de letrero permanente.

OPERADO

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-076-2021 es de: \$1,108,083.49 (Un millón ciento ocho mil ochenta y tres pesos 49/100 M. N.) ✓

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de Inicio: 03 de mayo de 2021.
Fecha de terminación: 18 de julio de 2021.
Plazo de ejecución: 77 días naturales. ✓

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de Inicio: 03 de mayo de 2021.
Fecha de terminación: 3 de septiembre de 2021.
Plazo de ejecución: 129 días naturales. ✓

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	03 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021	\$ 302,570.98	\$ 48,411.36	\$ 350,982.34	
02 (DOS)	01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021	\$ 505,128.29	\$ 80,820.53	\$ 585,948.82	
03 (TRES) FINQUITO	02 de julio de 2021 al 3 de septiembre de 2021	\$ 147,545.11	\$ 23,607.22	\$ 171,152.33	
TOTAL		\$ 955,244.38	\$ 152,839.11	\$ 1,108,083.49	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista JAVIER FLORES FLORES, hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO Y PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

OPERADO

No. Contrato: POTFAM-29-076-2021.

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ubicada en TEOLOCHOLCO, TLAXCALA, REHABILITACIÓN GENERAL, Número de Fianza 2587324, Aseguradora SOFIMEX Institución de Garantías, S. A.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

ORGANISMO ESTATAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
Arq. Laura García Torres
Organismo Responsable de la INFE
**DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN**


CONTRATISTA


Arq. Javier Flores Flores
Representante Legal de la Empresa

TESTIGOS

C. Mónica Taxis Fernández

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

P.A. Carmela Melchor Taxis
 Secretaria de comite
2462018887

Arq. Luis Homero Barocio Suárez


ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Subsecretario de Supervisión y Mantenimiento de
INIFED del Estado de Tlaxcala
Testigo

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-076-2021 de fecha 27 DE ABRIL DE 2021.