

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-083-2021.

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de TLAXCO, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 13 DE AGOSTO DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel LUIS CABRERA ubicado en CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN JOSÉ ATOTONILCO. TLAXCO, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

### II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

#### DEMOLICIÓN DE MURO

- Demolición de muro de 11 hasta 15 cm, de espesor, de block de cemento a mano con marro.
- Demolición de cimientos de piedra brasa.

#### ELABORACIÓN DE BARDA PERIMETRAL

- Barda perimetral de 3.00 mts de altura (lindero o intermedia).

#### DEMOLICIÓN DE ANDADORES

- Demolición de firme de 12cm, de espesor de concreto armado.
- Excavación a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad.
- Demolición de escalón de concreto armado de 17 x 30cm promedio.

#### CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES

- Piso de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 12 cm. de espesor.
- Relleno con tepetate o material de la región.
- Escalón forjado de concreto  $f'c=200$ kg/cm<sup>2</sup>.
- Fabricación de guarnición perimetral de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>.

#### DEMOLICIÓN DE PLAZA CIVICA DESMONTAJE

- Demolición de firme de 12cm, de espesor de concreto armado.
- Excavación a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad.
- Demolición por medios manuales de registro sanitario.

#### COSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA

- Piso de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 12 cm. de espesor.
- Relleno con tepetate o material de la región.
- Fabricación de registro sanitario de 40x60x80cm medidas interiores.
- Luminaria tipo punta de poste de 6.0 m de altura con lámpara vapor de sodio.

#### REHABILITACIÓN DE NICHOPARA MEDICIÓN

- Fabricación de registro eléctrico de 60x60x80cm medidas interiores

#### REHABILITACIÓN DE AREA DE LAVADO Y PASILLO

- Excavación a mano en cualquier terreno hasta 2m de profundidad.
- Relleno con tepetate o material de la región.
- Piso de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 12 cm. de espesor.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**



**OPERADO**



### LETRERO PERMANENTE

- Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lámina negra calibre 18.

### CONCEPTOS ATIPIICOS

- Suministro y colocación de tubería conduit pvc de 1 1/2" uso pesado.
- Modificación de acometida eléctrica de 110v. 2 hilos a 220 trifásico 4 hilos.
- Modificación de nicho existente para alojamiento de tablero de distribución q030 1 x 1.35 x 0.35 m.
- Suministro y colocación de cable de cobre thw cal. 10.
- Acero refuerzo diámetro #3 f'y=4200kg/cm2.
- Concreto f'c=250kg/cm2 en cimentación, t.m.a 3/4".
- Suministro y tendido tubo sanitario pvc 100mm diámetro.
- Murete de enrase en cimentación con block macizo.
- Acero refuerzo diámetro #4 f'y=4200 kg/cm2.
- Suministro y colocación de coladera de rejilla de 30 x 60 cm con marco reforzado.
- Suministro y colocación de centro de carga trifásico 30P.

OPERADO

### III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-083-2021, es de: \$ 975,763.82 ( NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.).

### IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **03 DE MAYO DE 2021**

Fecha de terminación: **18 DE JULIO DE 2021**

Plazo de ejecución: **77 DÍAS NATURALES**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **03 DE MAYO DE 2021**

Fecha de terminación: **02 DE AGOSTO DE 2021**

Plazo de ejecución: **92 DÍAS NATURALES**

### V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	03/MAYO/2021 AL 03/JUNIO/2021	\$ 330,995.60	\$ 52,959.30	\$ 383,954.90	PAGADA
2 (DOS)	04/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	\$ 316,689.02	\$ 50,670.24	\$ 367,359.26	TRAMITE DE PAGO
3 (TRES FINIQUITO)	05/JULIO/2021 AL 02/AGOSTO/2021	\$ 193,491.09	\$ 30,958.57	\$ 224,449.66	TRAMITE DE PAGO
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 841,175.71</b>	<b>\$ 134,588.11</b>	<b>\$ 975,763.82</b>	

**OPERADO**

**VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista CONSTRUC AR&EDA, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

**VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la CONSTRUCCIÓN del plantel LUIS CABRERA, ubicado en SAN JOSÉ ATOTONILCO. TLAXCO, TLAXCALA. Numero de Fianza III-552179-RC, por FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. de fecha 13 DE AGOSTO DE 2021.





**ORGANISMO ESTATAL**

**CONTRATISTA**

C. ING. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ  
Organismo Responsable de la INFE

C. EDWIN ALEJANDRO BARRON ARTETA  
Representante Legal Empresa

**TETISGOS**

*Blanca Nieves*  
C. BLANCA NIEVES ALVARADO AGUILAR  
Representante del CEPS o Comité de  
Mejoramiento de la INFE.

C. ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUÁREZ  
Subgerente de Supervisión de obra del INIFED en el  
Estado de Tlaxcala.

**OPERADO**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**