

**CCT: 29DPR0086Y**

**No. Contrato: POTFAM-29-085-2021**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **POTFAM-29-085-2021**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de **SAN PABLO DEL MONTE**, siendo las 11:30 horas, del día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel escolar **VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA**, Ubicado en **SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA, MÉXICO, C.P. 90930, REHABILITACIÓN**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**EDIFICIOS C, D, F:**

RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA.

**EDIFICIOS E, F, G:**

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA.

**EDIFICIO G:**

DESMONTAJE DE CANCELARÍA METÁLICA SIN RECUPERACIÓN, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES.

**TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA EXTERIOR:**

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 12CM, DEMOLICIÓN DE PISO DE ADOCRETO TIPO HUESO DE 20 X 11 CM DE 8 CM DE ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, LIMPIEZA, DESPALME, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE LA REGIÓN, PISO DE CONCRETO  $f'c=150\text{KG}/\text{CM}^2$  DE 12 CM, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA  $f'c=150\text{KG}/\text{CM}^2$  DE 10 CMS DE ESPESOR, GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 12X20X50  $f'c=150\text{KG}/\text{CM}^2$ , COLOCACIÓN DE ADOCRETO.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-085-2021 es de:  
\$ 695,273.26 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N).

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES”**

**OPERADO**



**CCT: 29DPR0086Y**

**No. Contrato: POTFAM-29-085-2021**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.  
Fecha de inicio: 03/05/2021  
Fecha de terminación: 18/07/2021  
Plazo de ejecución: 77 días

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: 03/05/2021  
Fecha de terminación: 03/09/2021  
Plazo de ejecución: 124 días

**OPERADO**

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. TRES**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	03 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2021	252,095.74	40,335.32	292,431.06	
2 (DOS)	01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	279,093.64	44,654.98	323,748.62	
3 (TRES) FINIQUITO	01 DE JULIO DE 2021 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	68,184.12	10,909.46	79,093.58	
<b>TOTAL</b>		<b>\$599,373.50</b>	<b>\$95,899.76</b>	<b>695,273.26</b>	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista OSCAR PINTOR MUÑOZ hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANTA DE CONJUNTO
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)
- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA



**CCT: 29DPR0086Y**

**No. Contrato: POTFAM-29-085-2021**

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en PRIMARIA VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA, Ubicada en, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA, MÉXICO, C.P. 90930. REHABILITACIÓN. NUMERO DE FIANZA 3145454 CON NUMERO DE VALIDACION 4489-00712-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

**OPERADO**

**ORGANISMO ESTATAL**  
**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
ARQ. LAURA GARCIA TORRES  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
Organismo Responsable de la INFE  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

**CONTRATISTA**

ING. OSCAR PINTOR MUÑOZ  
Representante Legal Empresa

**TESTIGOS**

C. JOSE LUIS MORALES VAZQUEZ

Representante del CEPS

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO

Subgerente de Supervisión de obra del INIFED  
en el Estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-085-2021 de fecha 27 DE ABRIL DE 2021.