



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XI**

OPERADO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-093-2021.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de NATIVITAS, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en ERASMO PÉREZ Y PÉREZ ubicado en CALLE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, SAN BERNABÉ CAPULA. NATIVITAS, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO A

- Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30X120 cm.
- Retiro de impermeabilizante prefabricado.
- Entortado de 5 cm espesor promedio, a base de mortero cemento-arena 1:5.
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, travesaños y plafones.
- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea.
- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer.

SANITARIOS

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Desmontaje de cancelaría de aluminio cualquier espesor sin recuperación.
- Desmontaje y retiro de llave de lavabo, tarja o fregadero sin recuperación.
- Desmontaje de lavabo de ovalin sin recuperación.
- Desmontaje de W.C. de tanque bajo, sin recuperación.
- Desmontaje de mampara fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Demolición de recubrimiento vidriado en muros y pega azulejo.
- Demolición de piso de loseta cerámica.
- Jabonera sencilla, se deberá considerar para este trabajo
- Accesorios para baño de porcelana.
- Espejo de cristal flotado 6 mm. Y marco con moldura de aluminio.
- Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada.
- Colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada.
- Puerta para mampara, metálica formada por tablero de duela para ensamblar.
- Colocación de puerta elaborada con panel de 32mm de espesor.
- Fabricación y colocación de cancelaría de aluminio anodizado natural.
- Colocación de inodoro redondo (taza-tanque) color blanco de cerámica vitrificada.
- Colocación de llave economizadora (perilla multidireccional).



- Colocación de mingitorio ahorrador de agua, con descarga de 0.5 lts.
- Porta papel clásica de semiempotrar de latón cromado.

OBRA EXTERIOR

- Desmontaje de tinaco de fibrocemento, sin recuperación, con capacidad de 1100lt.
- Instalación de tinaco de polietileno de 1100 litros.
- Demolición de piso de concreto armado de 12 cm.
- Piso de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 12 cm.
- Limpieza, despalme, trazo y nivelación del terreno.
- Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700kg/m³.
- Demolición por medios manuales de registro sanitario.
- Fabricación de registro eléctrico de 100x100x100cm medidas interiores.
- Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor.

OPERADO

CONCEPTOS ATÍPICOS

- Colocación de lavabo ovalado de sobreponer color blanco de cerámica vitrificada.

III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-093-2021, es de: \$ 371,745.04 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.) con IVA incluido.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **31 DE MAYO DE 2021**
Fecha de terminación: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
Plazo de ejecución: **112 DÍAS NATURALES**

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **31 DE MAYO DE 2021**
Fecha de terminación: **19 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Plazo de ejecución: **173 DÍAS NATURALES**

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

OPERADO

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO FINIQUITO)	31/MAY/2021 AL 19/NOV/2021	\$ 320,469.86	\$ 51,275.18	\$ 371,745.04	TRAMITE DE PAGO
TOTAL		\$ 320,469.86	\$ 51,275.18	\$ 371,745.04	

VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista INTERCYC, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA.
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE.


VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la REHABILITACIÓN del plantel ERASMO PÉREZ Y PÉREZ, ubicado en SAN BERNABÉ CAPULA. NATIVITAS, TLAXCALA. Numero de Fianza 10817-00245-6, por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

142



ITIFE
ORGANISMO ESTATAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

C. ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

C. ING. RICARDO JUÁREZ MORALES
Representante Legal Empresa

TETISGOS

P. R. V.

C. PAOLA RAMÍREZ VEGA
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE.

C. ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Subgerente de Supervisión de obra del
INIFED en el Estado de Tlaxcala.

OPERADO

“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-093-2021 de fecha 25 DE MAYO DE 2021.