

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-095-2021.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de NATIVITAS, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 34 SANTIAGO MICHAC ubicado en CALLE PORFIRIO DÍAZ, SANTIAGO MICHAC. NATIVITAS, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO A

- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones.

EDIFICIO B

- Demolición de piso de terrazo con espesor de 3 cm.
- Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones.
- Renivelación en piso con mortero cemento arena 1:5 de 4 cm de espesor promedio.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

EDIFICIO C

- Demolición de piso de terrazo con espesor de 3 cm.
- Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones.
- Renivelación en piso con mortero cemento arena 1:5 de 4 cm de espesor promedio.

EDIFICIO D

- Demolición de piso de terrazo con espesor de 3 cm.
- Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada
- Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador.
- Renivelación en piso con mortero cemento arena 1:5 de 4 cm de espesor promedio.

EDIFICIO E

- Colocación de piso a base de loseta cerámica extruida vitrificada

OBRA EXTERIOR

- Demolición de piso de adocreto tipo hueso de 20 x 11 cm de 8 cm de espesor sin recuperación.
- Demolición de concreto simple a mano, con marro y cuña.
- Excavación de cepa por medios manuales, en material A o B, a cualquier profundidad.
- Relleno con tepetate o material de la región, con peso volumétrico 1700 kg/m³.
- Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor.
- Piso de concreto f_c=150 kg/cm² de 12 cm. de espesor.

OPERADO

III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-095-2021, es de: \$ 847,739.99 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) con IVA incluido.



IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **31 DE MAYO DE 2021**
 Fecha de terminación: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
 Plazo de ejecución: **112 DÍAS NATURALES**

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES”**

OPERADO

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **31 DE MAYO DE 2021**
 Fecha de terminación: **19 DE NOVIEMBRE DE 2021**
 Plazo de ejecución: **173 DÍAS NATURALES**

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO FINIQUITO)	31/MAY/2021 AL 19/NOV/2021	\$ 730,810.34	\$ 116,929.65	\$ 847,739.99	TRAMITE DE PAGO
	TOTAL	\$ 730,810.34	\$ 116,929.65	\$ 847,739.99	

VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista INTECYC, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).


VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la REHABILITACIÓN del plantel SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 34 SANTIAGO MICHAC , ubicado en SANTIAGO MICHAC. NATIVITAS, TLAXCALA. Numero de Fianza 10817-00255-1, por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ORGANISMO ESTATAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
C. ING. LAURA GARCÍA TORRES
Organismo Responsable de la INFE
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN



C. CRISTINA LIMA HERNÁNDEZ
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE.

CONTRATISTA



C. ING. RICARDO JUÁREZ MORALES
Representante Legal Empresa

TETISGOS



C. ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Subgerente de Supervisión de obra del
INIFED en el Estado de Tlaxcala.

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

OPERADO