



**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"**

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-107-2021.

OPERADO

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxco, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del día 30 de septiembre del 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la *Primaria Máximo Rojas Tlaxco* las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Edificio "A"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "B"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "C"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "D"

Aplicación de pintura vinílica en muros, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "F"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "G"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

No. Contrato: POTFAM-29-107-2021

Edificio "H"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, aplicación de pintura de esmalte en protecciones, cambio de puertas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "K"

Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón, colocación de protecciones en ventanas, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "L"

Cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

Edificio "C" Sanitarios

Cambio de llaves, cambio de cespól en lavamanos.

Obra Exterior

Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral y columnas

OPERADO

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-107-2021 es de: \$ 670,994.25 (Seiscientos Setenta Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 25/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 07 de junio de 2021

Fecha de terminación: 26 de septiembre de 2021.

Plazo de ejecución: 112 días naturales.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 07 de junio de 2021

Fecha de terminación: 23 de septiembre del 2021

Plazo de ejecución: 109 días naturales.



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	07 de junio del 2021 al 07 de julio del 2021	\$ 390,966.70	\$ 62,554.67	\$ 453,521.37	
02 (DOS) FINIQUITO	08 de julio del 2021 al 23 de septiembre de 2021	\$ 187,476.62	\$ 29,996.26	\$ 217,472.88	
TOTAL		\$ 578,443.32	\$ 92,550.93	\$ 670,994.25	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista PASCUAL SANCHEZ CUENCA hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE

“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la PRIMARIA MAXIMO ROJAS TLAXCO Ubicada en TLAXCO, TLAXCALA, MANTENIMIENTO Número de Fianza 2590820, SOFIMEX. Institución de Garantías S.A.

ORGANISMO ESTATAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Arg. Laura García Torres

Organismo Responsable de la INFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA

OPERADO

C. Pascual Sánchez Cuenca

Representante Legal Empresa

TESTIGOS

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

C. Patricia Munguía Pineda

Patricia Munguía Pineda

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE

Testigo

Arg. Homero Luis Barocio Suarez
ING. ALBERTO PALESTINA MORENO

Subgerente de Supervisión de Obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala

Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-107-2021 de fecha 01 DE JUNIO DE 2021.