

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XI

083

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-119-2021.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAX. siendo las 13:00 horas del día 10 DE MARZO 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en PREESCOLAR DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA OCOTLAN TEPATLAXCO ubicado en OCOTLAN TEPATLAXCO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO A

- Desmontaje y retiro de cancelería de aluminio con cristal existente sin recuperación
- Demolición de piso de mosaico y/o loseta.
- Plantilla de concreto hecho en obra $f'c=100$ kg/cm² de 6 cm.
- Concreto $f'c=250$ kg/cm² en cimentación, t.m.a 3/4".
- Cimbra para cimentación con madera de pino de 3A
- Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino 16 mm.
- Concreto $f'c=250$ kg/cm² en estructuras y losas t.m.a. 3/4"
- Firme de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 10 cm de espesor.
- Piso de loseta de cerámica esmaltada tráfico intenso de 33 x 33 cm
- Aplanado en muros con mortero cemento cal- arena 1:2:6, a plomo y regla.
- Suministro y colocación de azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento- arena 1:5
- Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros columnas, trabes y plafones
- Protecciones metálicas para ventanas.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel con marco de aluminio.
- Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 2".
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo capfice phillips modelo 525 an.
- Salida para alumbrado o contacto con caja lamina y tubo fierro galvanizado pared delgada
- Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de sobreponer.
- Salida contacto monofásico polarizado duplex de 15 AMPS
- Suministro y colocación de tablero de control para 8 circuitos monofásicos
- Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50 AMP

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

OBRA EXTERIOR

- Rampa de concreto hecho en obra $f'c=150$ kg/cm² de 10 cms de espesor
- Desmontaje de malla ciclón con altura máxima de 2.50 m
- Limpia, trazo y nivelación del terreno (área de edificios)
- Excavación a mano en terreno tipo "a" y "b" investigado en obra
- Plantilla de concreto hecho en obra $f'c=100$ kg/cm² de 5 cm.
- Relleno y compactación de material producto de excavación por medios mecánicos
- Suministro y relleno de material inerte, compactado por medios mecánicos.
- Concreto $f'c=250$ kg/cm² en cimentación, t.m.a 3/4"

- Cimbra para cimentación con madera de pino de 3A
- Acero refuerzo diámetro #3 $f_y=4200\text{kg/cm}^2$
- Acero refuerzo diámetro #4 $f_y=4200\text{kg/cm}^2$
- Mampostería de piedra braza asentada con mortero cem-cal-arena.
- Cadena de concreto $f_c=250\text{kg/cm}^2$ de 14x20cm.
- Cadena de concreto $f_c=250\text{kg/cm}^2$ 15-13 cm x 25 cm
- Castillo de concreto $f_c=250\text{kg/cm}^2$ 15 x 25 cm
- Muro de tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm de 12 cm
- Muro de tabique extruido alta presión estriado, color naranja
- Piso de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ 12 cm espesor.
- Barniz en muros de tabique acabado aparente
- Suministro y colocación de tapajuntas a base de lámina galvanizada cal 18.
- Letrero permanente a base de vinil

084

CONCEPTOS ATÍPICOS

- Extracción de tacones de 0.76 a 1.50 mts. medido a 1.00 m nivel de terreno natural.
- Preparación para recibir adose en estructuras.
- Demolición de aplanados en muros.
- Desmontaje de w.c. con recuperación
- Colocación de w.c. existente de cerámica.
- Desmontaje de puertas y ventanas metálicas
- Entortado a base de mortero cemento-arena 1:5
- Suministro y colocación de puerta para mampara
- Suministro y colocación de reja metálica anclada o soldada
- Suministro y colocación de sistema prefabricado

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-119-2021, es de: \$ 1,439,306.05 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.) con IVA incluido.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **25 DE OCTUBRE DE 2021**
Fecha de terminación: **08 DE DICIEMBRE DE 2021**
Plazo de ejecución: **45 DÍAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 DE OCTUBRE DE 2021**
Fecha de terminación: **26 DE ENERO DE 2022**
Plazo de ejecución: **94 DÍAS NATURALES**

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

085

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	25/OCT/2021 AL 25/NOV/2021	\$ 449,609.39	\$ 71,937.50	\$ 521,546.89	
2 (DOS)	26/NOV/2021 AL 08/DIC/2021	\$ 588,296.16	\$ 94,127.39	\$ 682,423.55	
3 (TRES FINIQUITO)	09/DIC/2021 AL 26/ENE/2022	\$ 202,875.53	\$ 32,460.08	\$ 235,335.61	
TOTAL		\$ 1,240,781.08	\$ 198,524.97	\$ 1,439,306.05	

VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista CONSTRUC AR&EDA, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”

VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

OPERADO

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la REHABILITACIÓN del plantel PREESCOLAR DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA OCOTLAN TEPATLAXCO, ubicado en OCOTLAN TEPATLAXCO. CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA. Numero de Fianza III-601165-RC, por FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. de fecha 10 DE MARZO DE 2022.



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ORGANISMO ESTATAL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**
ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
Organismo Responsable de la INFE
CONSTRUCCIÓN

C. MARIA GUADALUPE ROMANO LIRA
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE.

CONTRATISTA

C.P. EDWIN ALEJANDRO BARRON ARTETA
Representante Legal Empresa

TETISGOS

ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Subgerente de Supervisión de obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala.

086

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-119-2021 de fecha 15 DE OCTUBRE DE 2021.