



No. Contrato: POTFAM-29-123-2021

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-123-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del día 21 *enero de 2022*, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en Secundaria Guillermo González Camarena, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO "A"

Retiro y colocación de piso en laboratorio, dirección, supervisión, cambio de cancelería de aluminio, Cambio de puertas de herrería por puertas tipo Capfce, aplicación de pintura vinilica en muros y plafones, aplicación de pintura esmalte en protecciones metálicas, tratamiento de losa para recibir impermeabilizante, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

EDIFICIO "B"


Retiro y colocación de piso en dos aulas, cambio de cancelería de aluminio, Cambio de puertas de herrería por puertas tipo Capfce, aplicación de pintura vinilica en muros y plafones, aplicación de pintura esmalte en protecciones metálicas, tratamiento de losa para recibir impermeabilizante, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

EDIFICIO "C"

Retiro y colocación de piso en dos aulas, cambio de cancelería de aluminio, Cambio de puertas de herrería por puertas tipo Capfce, aplicación de pintura vinilica en muros y plafones, aplicación de pintura esmalte en protecciones metálicas, tratamiento de losa para recibir impermeabilizante, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO



No. Contrato: POTFAM-29-123-2021

MODULO DE SANITARIOS EDIFICIO "A"

Cambio de lambrin, cambio de pisos, cambio de muebles sanitarios, adecuación de instalaciones sanitarias. Desazolve de tuberías sanitarias, cambio de cancelería de aluminio, cambio de luminarias, revisión y reparación de salidas eléctricas, cambio de lavabos, cambio de vertederos, colocación de espejos en ambos baños.

Espacio de Usos Múltiples

Obra Exterior

Construcción de andadores de concreto en el edificio "A", en palapas de usos múltiples y andador del desayunador hacia el edificio A.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-123-2021 es de:

\$ 831,374.85 (Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro pesos 85/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2021.

Fecha de terminación: 08 de Diciembre de 2021.

Plazo de ejecución: 45 días naturales.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2021..

Fecha de terminación: 06 de enero de 2022.

Plazo de ejecución: 74 días naturales.

OPERADO



No. Contrato: POTFAM-29-123-2021

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	25 de Oct de 2021 al 24 de nov de 2021	\$ 494,632.39	\$ 79,141.18	\$ 573,773.57	
02 (DOS FINIQUITO)	25 de nov de 2021 al 06 de ene de 2022	\$222,070.07	\$35,531.21	\$257,601.28	
TOTAL		\$ 716,702.46	\$114,672.39	\$831,374.85	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA EGER & CO S.A. DE C.V., hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

IX.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la Secundaria Guillermo González Camarena Ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala, Rehabilitación General, Numero de Fianza **BKY-0372-0098811**, BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.



No. Contrato: POTFAM-29-123-2021

ORGANISMO ESTATAL


INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Arq. Laura García Torres
Organismo Responsable de la INFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA


C. Violeta María Arteta Eger
Representante Legal Empresa

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

TESTIGOS

Rocio F.B.
C. Rocío Fernández Baños
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

Ing. Alberto Palestina Moreno

Subgerente de Supervisión del INIFED del
Estado de Tlaxcala
Testigo

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-123-2021 de fecha 15 de octubre de 2021.