



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-126-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Chiautempan, Tlaxcala, siendo las 12:00 horas, del día 15 febrero de 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en plantel Lino Santacruz Morales 2da etapa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

EDIFICIO "C"

Demolición y colocación de piso de loseta cerámica, desmantelamiento y colocación de cancelería de aluminio, demolición y construcción de firme de 8 y 10 cm.

Accesibilidad

Rampa de concreto hecho en obra $f'c=150\text{kg/cm}^2$ de 10 cm. De espesor.

Espacio de Usos Múltiples

Obra Exterior

Reestructuración y ampliación de barda perimetral. Incluyendo trabajos de corte con disco, demolición de cadenas y castillos, limpieza, trazo, nivelación, excavación, plantilla, construcción de zapatas, desplante de castillos, relleno, castillos, construcción con muro de block, cadena o cerramiento, aplanados y pintura, así como también se llevaron a cabo trabajos de demolición y construcción de piso de concreto de 10cm. De espesor.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-126-2021 es de:

\$ 700,385.45 (Setecientos Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos 45/100 M.N.)

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO



No. Contrato: POTFAM-29-126-2021 ✓

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2021. ✓

Fecha de terminación: 08 de diciembre de 2021. ✓

Plazo de ejecución: 45 días naturales. ✓

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 25 de octubre de 2021. ✓

Fecha de terminación: 17 de enero de 2022. ✓

Plazo de ejecución: 85 días naturales. ✓

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	25 de Oct de 2021 al 24 de nov de 2021	\$ 138,863.83 ✓	\$ 22,218.21 ✓	\$ 161,082.04 ✓	
02 (DOS FINIQUITO)	25 de nov de 2021 al 17 de enero de 2022	\$464,916.74 ✓	\$74,386.68 ✓	\$539,303.42 ✓	
SALDO QUE CANCELAR				\$-0.01 ✓	
TOTAL		\$ 603,780.57 ✓	\$96,604.89 ✓	\$700,385.45 ✓	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista GRUPO CONSTRUCTOR ALEARTE S. A. DE C. V., hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

OPERADO



No. Contrato: POTFAM-29-126-2021

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.
IX.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la Preescolar Lino Santacruz Morales 2da Etapa Ubicada en Chiautempan, Tlaxcala, Rehabilitación General, Numero de Fianza **BKY-0372-0099732**, BERKLEY INTERNATIONAL FINANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

ORGANISMO ESTATAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Arq. Laura García Torres

Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

C. Ricardo Alejandro Arteta Eger

Representante Legal Empresa

TESTIGOS

C. Jesús Tecocuatzí Mendiola

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE

Testigo

Ing. Alberto Palestina Moreno

Subgerente de Supervisión del INIFED del
Estado de Tlaxcala

Testigo

OPERADO

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-126-2021 de fecha 15 de octubre de 2021.