

CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **POTFAM-29-128-2021**.

**OPERADO**

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de, TLAXCALA siendo las 4:07 horas, del día 23 DE MARZO DE 2022, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel **CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA TONANSIN**, Ubicado en en **CALLE HIDALGO 43, SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA, C.P. 90890** en el Estado de **TLAXCA, LA REABILITACIÓN GENERAL**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**EDIFICIO "D":**

**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M. + DIRECCIÓN 3 X 6 M, + SANITARIOS DE 5 X 6 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA**

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-128-2021 es de:  
\$1, 218,418.41 (Un millón doscientos dieciocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 41/100 M.N)

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 1/11/2021

Fecha de terminación: 15/12/2021

Plazo de ejecución de contrato: 45 días

Conforme al diferimiento:

Fecha de inicio: 16/12/2021

Fecha de terminación: 21/01/2022

Plazo de ejecución real: 37 días

Conforme a prorroga de ejecución

Fecha de inicio: 22/01/2022

Fecha de terminación: 01/02/2022

Plazo de ejecución real: 11 días


Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 1/11/2021

Fecha de terminación: 18/03/2022

Plazo de ejecución real: 138 días

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**



CCT: 29DIN0010C

No. Contrato: POTFAM-29-128-2021

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN,  
DOS**

| ESTIMACIÓN        | PERIODO DE EJECUCIÓN                               | IMPORTE                | IVA                 | MONTO EJERCIDO         | OBSERVACIONES  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 (UNO)           | 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 | 313,854.53             | 50,216.72           | 364,071.25             | <b>OPERADO</b> |
| 2 (DOS) FINIQUITO | 23 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 18 DE MARZO DE 2022     | 736,506.17             | 117,840.99          | 854,347.16             |                |
| <b>TOTAL</b>      |                                                    | <b>\$ 1,050,360.70</b> | <b>\$1,68057.71</b> | <b>\$ 1,218,418.41</b> |                |

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista RETZA ESTUDIOS S. A. DE C. V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANTA DE CONJUNTO
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA)
- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**CCT: 29DIN0010C**

**No. Contrato: POTFAM-29-128-2021**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente **CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA TONANSIN**, Ubicado en en **CALLE HIDALGO 43, SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA, C.P. 90890, REHABILITACIÓN GENERAL. NUMERO DE FIANZA**

**ORGANISMO ESTATAL**

**CONTRATISTA**

**OPERADO**

~~
**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DR. LAURA GARCIA TORRES**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 Organismo Responsable de la INFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN~~

**C. MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA**

Representante Legal Empresa

**“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES”**

**TESTIGOS**

**C. LIZELDY PEREZ LUNA**

**ING. ALBERTO PALESTINA MORENO**

Representante del CEPS

Subgerente de Supervisión de Obra del

INIFED en el Estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-128-2021 de fecha 22 DE OCTUBRE DE 2021.