



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **POTFAM-29-129-2021**. ✓

OPERADO

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Españaíta, Tlaxcala, siendo las 11:00 horas, del día 09 de diciembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el Plantel Escolar Valentín Gómez Farias, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

• **Edificio "A".**

Desmontaje y colocación de: moto-bomba, tinaco, lavabos, mingitorio, W.C., luminarias fluorescentes, cancelería, puerta elaborada con panel de 32 mm de espesor, protecciones metálicas y tablero de control; demolición de muro y losa de concreto, retiro y aplicación de pintura 100% acrílica en muros y plafones, fabricación de meseta de concreto, base y protección para tinacos, espejo de cristal flotado, dasazolve y sondeo de muebles sanitarios en baños, revisión y reparación de salidas de alumbrado, retiro y aplicación de sistema impermeable prefabricado, aplanado en muros acabado fino y colocación de piso a base de loseta cerámica.

• **Edificio "B".**

Retiro y aplicación de sistema impermeable prefabricado, resane en perímetro de losa, colocación de piso a base de loseta cerámica, aplicación de pintura esmalte alquidálico en estructura metálica, fabricación y colocación de cancelería de aluminio, colocación de puerta elaborada con panel de 32 mm de espesor y de luminarias fluorescentes.

• **Edificio "C".**

Desmontaje y colocación de: protecciones metálicas, ventanas, puerta elaborada con panel de 32 mm de espesor, cancelería y luminarias fluorescentes; retiro y aplicación de sistema impermeable prefabricado, retiro y aplicación de pintura 100% acrílica en muros y plafones, aplanado en muros acabado fino, resane en perímetro de losa y colocación de piso a base de loseta cerámica.

• **Espacios de usos múltiples.**

Rehabilitación eléctrica y letrero permanente.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
EN LIQUIDACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

167

No. Contrato: POTFAM-29-129-2021

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-129-2021 es de: \$819,478.44 (Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2021.

Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2021.

Plazo de ejecución: 45 días naturales.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2021.

Fecha de terminación: 09 de diciembre de 2021.

Plazo de ejecución: 39 días naturales.

OPERADO

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	I.V.A	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	01 de noviembre de 2021 al 01 de diciembre de 2021	\$571,297.02	\$91,407.52	\$662,704.54	EN TRÁMITE DE PAGO
02 (DOS) FINIQUITO	02 de diciembre de 2021 al 09 de diciembre de 2021	\$135,149.91	\$21,623.99	\$156,773.90	EN TRÁMITE DE PAGO
TOTAL		\$706,446.93	\$113,031.51	\$819,478.44	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA, S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"



No. Contrato: POTFAM-29-129-2021

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

OPERADO

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía número: **4301-24742-1**, expedida por la afianzadora: **Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA**, para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en el Plantel Escolar Valentín Gómez Farias, ubicada en la Localidad de Barrio de Torres, perteneciente al Municipio de Españita, Tlaxcala.

ORGANISMO ESTATAL



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Arquitecta Laura García Torres
Organismo Responsable de la INFE
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA

Ingeniero Priscila Amalia Pérez Peralta.
Administrador Único.

TESTIGOS

C. Violeta Pérez Madero.
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE.
Testigo.

Ingeniero Alberto Palestina Moreno.
Subgerente de Supervisión de obra del INIFED
en el Estado de Tlaxcala.
Testigo.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. **POTFAM-29-129-2021** de fecha 22 de octubre de 2021.