

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

048

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	C. MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA		
UBICACION :	TERRENATE, TERRENATE.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-021-2021	REG. FED. CAUS:	BABM0003119M2
INICIACION PROGRAMADA:	05 DE JULIO DE 2021	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021.
TERMINACION PROGRAMADA:	17 DE OCTUBRE DE 2021		
FECHA INICIO REAL:	05 DE JULIO DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE AGOSTO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 415,047.65
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-13547-8		\$138,349.22

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO " C, D, F, Q" CAMBIO DE CANCELERIA Y PUERTAS, EDIFICIO "G" SUSTITUCION DE CANCELERIA Y CUBIERTA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,383,492.18	\$1,383,492.18
ESTIMACION 1 (UNO)	05/07/2021 AL 09/07/2021	\$467,934.72	\$467,934.72
ESTIMACION 2 (DOS)	10/07/2021 AL 21/07/2021	\$561,465.10	\$561,465.10
ESTIMACION 3 (TRES)	22/07/2021 AL 30/07/2021	\$298,165.31	\$298,165.31
ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO)	31/07/2021 AL 27/08/2021	\$55,927.05	\$55,927.05
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,383,492.18	\$1,383,492.18
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,383,492.18	\$1,383,492.18

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2021

RECIBE:		ENTREGA:	
FIRMA:		FIRMA:	C. MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	 REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

049

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-021-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0008F		
LOCALIDAD:	TERRENATE	FECHA INICIACION:	05 DE JULIO DE 2021	FECHA TERMINACION:	17 DE OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO:	TERRENATE	FECHA INICIO REAL:	05 DE JULIO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	27 DE AGOSTO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE, MUNICIPIO DE TERRENATE, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
RENOVIACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO " C. D. F. Q" CAMBIO DE CANCELERIA Y PUERTAS, EDIFICIO "G" SUSTITUCION DE CANCELERIA Y CUBIERTA.

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: _____

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:	2021
EDIFICIOS:	PGR	M2	CONSTRUCCION	\$ 1,383,492.18
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :		M2	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$ 1,383,492.18

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL
SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL DÍAZ
DIRECCIÓN GENERAL

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

CARGO :

**DIRECTORA DEL SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL.
EMILIANO ZAPATA.**



ESC. SECUNDARIA N° 8
GRAL. EMILIANO ZAPATA
29DST0008F
TERRENATE, TLAX.

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2021



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

051

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA N°8 GRAL. EMILIANO ZAPATA

CLAVE: 29DST0008F

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " C, D, F, Q" CAMBIO DE CANCELERÍA Y PUERTAS, EDIFICIO "G" SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y CUBIERTA.

CONTRATO N°: BALPGO-29-021-2021

IMPORTE: \$1,383,492.18

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJÉS)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica
2021

U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. NO. 8
GRAL. EMILIANO ZAPATA
29DST0008F
TERRENATE, TLAX.
profa Silvia Chavarria Bertis