



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

260

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SERVIDIESEL DE TLAXCALA, S. A. DE C. V.,
OBRA :	SECUNDARIA TÉCNICA No. 46		
UBICACION :	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS , MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	REG. FED. CAUS:	STL060329RB8
CONTRATO No.:	BALPGO-29-024-2021	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021
INICIACION PROGRAMADA:	05/JUL/2021		
TERMINACION PROGRAMADA:	17/OCT/2021		
FECHA INICIO REAL:	05/JUL/2021		
FECHA TERMINO REAL:	17/NOV/2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 2,919.78
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 587,851.07
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-13530-4		\$587,851.07
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-13531-7		\$195,950.36

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, I" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA SPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
ESTIMACION 1
ESTIMACION 2 FINIQUITO

FECHA	IMPORTE	MONTO
	\$1,959,503.58	\$1,959,503.58
05/09/2021	\$557,304.99	
17/11/2021	\$1,338,656.22	
	\$1,895,961.21	\$1,895,961.21
penalización	\$2,919.78	
	\$63,542.37	\$63,542.37
	\$1,959,503.58	\$1,959,503.58

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2021

R E C I B E :

FIRMA: _____
NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: _____
EMPRESA: SERVIDIESEL DE TLAXCALA, S. A. DE C.
NOMBRE Y CARGO: C. IVETTE DEL ANGEL OVIEDO REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

261

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 46	NUM. DE OBRA:	PGO-051-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 46	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0046I		
LOCALIDAD:	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	FECHA INICIACION:	05/JUL/2021	FECHA TERMINACIÓN:	17/OCT/2021
MUNICIPIO:	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	FECHA INICIO REAL:	05/JUL/2021	FECHA TERMINO REAL:	17/NOV/2021

EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2021. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					
	8	1	1	6	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, I" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2021

AREA REHABILITADA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	1,948.50 M2	EDIFICIOS:	\$ 1,895,961.21
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :	M	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 1,895,961.21

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

AGUA
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES U.S.E.T.

ESC. SEC. TEC. No. 46
"PROFA. SOFÍA MENA SÁNCHEZ"
29DST0046I
MAZATECOCHCO, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

262

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-051-2021
MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS , MAZATECOCHCO DE
JOSÉ MARÍA MORELOS . TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. CANDIDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

SECUNDARIA TÉCNICA No. 46

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE:

FIRMA :



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE:

PROF. CANDIDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTOR

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2021



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

263

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TÉCNICA No. 46

CLAVE: 29DST0046I

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, I" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BALPGO-29-024-2021

IMPORTE: \$1,895,961.21

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. CANDIDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO LOSETA	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

*Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica*

2021



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 46
"PROFA. SOFÍA MENA SÁNCHEZ"
29DST0046I
MEXICOCHCO, TLAX.

[Handwritten signatures]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

264

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 46
CLAVE:	29DST0046I
FECHA DE LA EVALUACIÓN:	17/OCT/2021
NOMBRE DEL ECUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, I" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.
CONTRATO N°.	BALPGO-29-024-2021
IMPORTE:	\$1,895,961.21

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA	9			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
3.-	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica" 2021



U.S.E.T.

ESC. SEC. TEC. N.º 46

"PROFA. SOFÍA MENA"

29DST0046I

NOMBRE Y FIRMA

ENCUESTADO

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR