

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S. A. DE C. V.
OBRA :	PRIMARIA JUSTO SIERRA		
UBICACION :	SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-043-2021	REG FED. CAUS:	GCZ110324GIA
INICIACION PROGRAMADA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021.
TERMINACION PROGRAMADA:	19 DE DICIEMBRE 2021		
FECHA INICIO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	11	IMPORTE SANCION	\$ 5,925.64
COMPANIA AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 389,197.37
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	21A6005		\$389,197.37
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	21A6009		\$129,732.46

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,297,324.58	\$1,297,324.58
CONVENIO MODIFICATORIO		\$324,331.14	\$324,331.14
TOTAL CONTRATADO.		\$1,621,655.72	\$1,621,655.72
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	08/11/2021 AL 29/11/2021	\$349,465.44	\$349,465.44
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	30/11/2021 AL 30/12/2021	\$1,272,190.28	\$1,272,190.28
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,621,655.72	\$1,621,655.72
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$5,925.64	\$5,925.64
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,621,655.72	\$1,621,655.72

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**DIRECCIÓN GENERAL****R E C I B E :**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

**E N T R E G A :**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S. A. DE C. V.  
 NOMBRE Y CARGO: ARMANDO BENAVIDES LÓPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-043-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0249S		
LOCALIDAD:	SAN MIGUEL BUENAVISTA	FECHA INICIACION:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE 2021
MUNICIPIO:	CUAXOMULCO	FECHA INICIO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL TEL. ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA, RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

NUEVA  
 AMPLIACION  
 REHABILITACION  
 TERMINACION  
 EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

## DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	PGR	M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,621,655.73
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$1,621,655.73

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-043-2021  
SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFA. ROSSANA LOPEZ CONDE**  
**PRIMARIA JUSTO SIERRA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

 **ITIFE**  
 ENTREGA POR EL ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
A NUEVA HISTORIA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE : **LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**  
 CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
 TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **PROFA. ROSSANA LOPEZ CONDE**  
 CARGO : **DIRECTORA DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA.**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA JUSTO SIERRA

CLAVE: 29DPR0249S

DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL

CONTRATO N°: BALPGO-29-043-2021

IMPORTE: \$1,621,655.73

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFA. ROSSANA LOPEZ CONDE

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1-	APLANADOS	10	✓		
	PINTURA VINILICA	10	✓		
3-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5-	PLAFONES	—			
	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7-	CANCELERIA	10	✓		
8-	PUERTA (S)	9	✓		
9-	CERRADURAS	9	✓		
10-	HERRERIA	10	✓		
11-	CARPINTERIA (Muebles)	—			
12-	INSTALACION SANITARIA	—			
13-	MUEBLES SANITARIOS	—			
	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—			
15-	MUEBLES SANITARIOS (HÉRRAJES)	—			
16-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20-	INSTALACION DE GAS	—			
21-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
	ILUMINACION EXTERIOR	—			
23-	CISTERNA	—			
24-	CERCADO Y PORTON	—			
25-	BOMBAS DE AGUA	—			

"Operado con Fondo de Apoyos  
Múltiples Rmo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipales  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"  
2021

*[Handwritten Signature]*  
Profesora. Rossana López C.

*[Handwritten Signature]*