

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
OBRA :	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	REG. FED. CAUS:	MCC140103LP6
UBICACION :	COLONIA JOSÉ MA. MORELOS, APIZACO.	PROGRAMA:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2016
CONTRATO No.:	PIE-29-003-2021	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE FEBRERO DE 2021	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 302,705.26
TERMINACION PROGRAMADA:	16 DE MAYO DE 2021	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2528344 \$302,705.25
FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2528343 \$100,901.75
FECHA TERMINO REAL:	26 DE MAYO DE 2021		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,009,017.53	\$1,009,017.53
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/02/2021 AL 12/03/2021	\$133,765.49	\$133,765.49
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	13/03/2021 AL 31/03/2021	\$289,320.29	\$289,320.29
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	01/04/2021 AL 16/04/2021	\$181,482.19	\$181,482.19
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	17/04/2021 AL 07/05/2021	\$324,184.68	\$324,184.68
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	08/05/2021 AL 26/05/2021	\$80,264.88	\$80,264.88
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,009,017.53	\$1,009,017.53
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,009,017.53	\$1,009,017.53

**"REMANENTES DENOMINADOS  
PARTICIPACIONES E  
INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

*[Firma]*  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA  
INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

*[Firma]*  
MALTE CONSTRUCTORA Y  
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.  
CARMEN ALEJANDRA ROMERO  
MUNIVE  
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	NUM. DE OBRA:	PIE-29-003-2021		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0030E		
LOCALIDAD:	COLONIA JOSÉ MA. MORELOS	FECHA INICIACION:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACIÓN:	16 DE MAYO DE 2021
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	15 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINO REAL:	26 DE MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSÉ MA. MORELOS, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA   
AMPLIACION   
REHABILITACION   
TERMINACION   
MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
				X

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"REMANENTES DENOMINADOS PARTICIPACIONES E

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS: 140.00 M2  
PAVIMENTOS: M2  
OTROS: M2  
SUP. TERRENO: M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION \$ 1,009,017.53  
OBRA EXTERIOR: \$  
OTROS: \$  
TOTAL: \$ 1,009,017.53

INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFRA. MA. DE LA PAZ DOLORES ROJAS DÍAZ** QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL  
**PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS**


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

FIRMA :




NOMBRE :

**INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELLEZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

S. E. P. E.



**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA CLAVE: 29 EJA 0030E

NOMBRE **JOSE MARIA MORELOS**  
**APIZACO, TLAX.**

**PROFRA. MA. DE LA PAZ DOLORES ROJAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTORA DEL PREESCOLAR ROSARIO  
CASTELLANOS.**

"REMANENTES DENOMINADOS  
PARTICIPACIONES E  
INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"



**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS

CLAVE: 29EJN0030E

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: PIE-29-003-2021

IMPORTE: \$1,009,017.53

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFRA. MA. DE LA PAZ DOLORES ROJAS DÍAZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 DE JUNIO DE 2021

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	10			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—			
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

**"REMANENTES DENOMINADOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2016"**

S. E. P. E.



JARDIN DE NIÑOS  
ROSARIO CASTELLANOS  
CLAVE: 29EJN0030E  
JOSE MARÍA MORELOS  
Dolores Rojas Díaz  
686