



**SEP**  
SECRETARÍA  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**OPERADO INIFED**  
INSTITUTO NACIONAL DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

No. Contrato: POTFAM-29-013-2021

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-013-2021.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En la Ciudad de Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del día 27 de Abril de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la *Primaria Lic. Adolfo López Mateos 2da. Etapa* las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**Edificio "A" Sanitarios**

*Retiro del impermeabilizante, demolición y colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, demolición de losa y muro del cubretinacos, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón, muros y cubretinacos, cambio de muebles sanitarios, limpieza de piso de loseta y azulejo, rehabilitación y desazolve de salidas hidrosanitarias, colocación de accesorios en muebles sanitarios, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en puertas, colocación de tinacos y la interconexión de los mismos, colocación de bomba.*

**Edificio "B"**

*Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, emboquillado, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y puertas, mantenimiento en salidas eléctricas, cambio de luminarias fluorescentes.*

**Edificio "C"**

*Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, emboquillado, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y puertas, mantenimiento en salidas eléctricas, cambio de luminarias fluorescentes.*

**Edificio "D"**

*Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación de pretil y chafan en azotea, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y barandal, cambio de cancelería, cambio de puertas, cambio de luminarias fluorescentes, mantenimiento en salidas eléctricas, colocación de protecciones metálicas en algunas puertas y ventanas.*

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

Pág.1-2



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**INIFED**  
INSTITUTO NACIONAL DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA-EDUCATIVA

**TLX**  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAQUECALA 2011-2021

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAQUECALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA-EDUCATIVA

184

No. Contrato: POTFAM-29-013-2021

**Edificio "E"**

Retiro del impermeabilizante, retiro de enladrillado, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, picado de superficie de muro, aplanado en plafón y muros, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas, cambio de cancelería, cambio de puertas, cambio de luminarias fluorescentes, mantenimiento en salidas eléctricas, colocación de protecciones metálicas en algunas ventanas.

**Edificio "F"**

Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas, cambio de 2 luminarias fluorescentes.

**Obra Exterior**

Construcción de registro eléctrico, colocación de tubo de pvc, cableado para conexión de edificios, colocación de letrero informativo.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-013-2021 es de: \$ 1,515,000.02 (Un millón quinientos quince mil pesos 02/100 M.N.)

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.  
Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2021.  
Fecha de terminación: 23 de Mayo de 2021.  
Plazo de ejecución: 84 días naturales.

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2021.  
Fecha de terminación: 23 de Abril de 2021.  
Plazo de ejecución: 54 días naturales.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**  
**OPERADO**

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021	\$1,019,754.15	\$163,160.66	\$1,182,914.81	En trámite de pago
02 (DOS) FINIQUITO	01 de abril de 2021 al 23 de abril de 2021	\$286,280.35	\$45,804.86	\$332,085.21	En trámite de pago
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,306,034.50</b>	<b>\$208,965.52</b>	<b>\$1,515,000.02</b>	



**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZANTE

**OPERADO**

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en la PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA. ETAPA Ubicada en BARRIO DE POXTLA 2a SECCION, MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA, REHABILITACION GENERAL Número de Fianza 4301-23965-1, Aseguradora ASERTA SA de CV.

**ORGANISMO ESTATAL**

Ing. María Guadalupe Rodríguez Vásquez

Organismo Responsable de la INFE

**CONTRATISTA**

C. Luis Teloxa Reyes

Representante Legal Empresa

**TESTIGOS**

C. Jorge Andrés Sánchez Sandoval

Representante del CEPS o Comité de  
Mejoramiento de la INFE

Testigo

Arq. Homero Luis Bardocio Suarez

Subgerente de Supervisión de Obra del INIFED  
en el Estado de Tlaxcala

Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-013-2021 de fecha 24 de febrero de 2021.