

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA"Operado con Fondos de Aportación
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

134

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
OBRA :	PRIMARIA BENITO JUAREZ		
UBICACION :	SANTA CRUZ AQUIAHUAC, SANTA ISABEL TETLATLAHUCA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-024-2022	REG. FED. CAUS:	RORY750712TN1
INICIACION PROGRAMADA:	18 DE JULIO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022.
TERMINACION PROGRAMADA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	18 DE JULIO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 1,157,400.07
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3533-01725-5		\$1,157,400.07
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3533-01726-0		\$385,800.02

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 13/12/2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA 3 AULAS DIDACTICAS + ESCALERA + SERVICIO SANITARIO EST. U 2-C (9 E.E.) + OBRA EXTERIOR.


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$3,858,000.23	\$3,858,000.23
CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO		\$131,103.25	\$131,103.25
MONTO TOTAL		\$3,989,103.48	\$3,989,103.48
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	18/07/2022 AL 01/08/2022	\$444,167.18	\$444,167.18
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	02/08/2022 AL 01/09/2022	\$919,570.00	\$919,570.00
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	02/09/2022 AL 01/10/2022	\$751,600.75	\$751,600.75
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	02/10/2022 AL 16/10/2022	\$767,002.60	\$767,002.60
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	17/10/2022 AL 16/11/2022	\$1,106,762.95	\$1,106,762.95
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$3,989,103.48	\$3,989,103.48
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$3,989,103.48	\$3,989,103.48

RECIBE:  **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FIRMA: _____
DIRECCION GENERAL
NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA: 
FIRMA: YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
EMPRESA: _____
NOMBRE Y CARGO: YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL



2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-024-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0308R		
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	FECHA INICIACION:	18 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	6 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	FECHA INICIO REAL:	18 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AQUIAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, EL DIA 13/12/2022 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 MODERNIZACION
 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
X				

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA 3 AULAS DIDACTICAS + ESCALERA + SERVICIO SANITARIO EST. U 2-C (9 E.E.) + OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	308.18	M2	CONSTRUCCION	\$	3,989,103.48
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	3,989,103.48

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES. EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. MIREYA AGUILAR ALVARADO
PRIMARIA BENITO JUAREZ


QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%	<u> </u>
2.- MOBILIARIO		%	<u> </u>
3.- EQUIPO		%	<u> </u>

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROFRA. MIREYA AGUILAR ALVARADO

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ



U.S.E.T.
ESC. PRIM. URBANA
"BENITO JUAREZ"
CLAVE: 29DPR0308R
AQUIAHUAC, TLAX

"Operado con Fondo de
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2022

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DPR0308R

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA 3 AULAS DIDACTICAS + ESCALERA + SERVICIO SANITARIO EST. U 2-C (9 E.E.) + OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BALPGO-29-024-2022

IMPORTE: \$3,989,103.48

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFRA. MIREYA AGUILAR ALVARADO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13/12/2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					10
2.-	PINTURA VINILICA					10
3.-	PINTURA ESMALTE					9
4.-	PISO (CERAMICO)					10
5.-	PLAFONES					10
6.-	IMPERMEABILIZACION					10
7.-	CANCELERIA					10
8.-	PUERTA (S)					9
9.-	CERRADURAS					10
10.-	HERRERIA					10
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					10
13.-	MUEBLES SANITARIOS					10
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					10
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					9
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					10
17.-	INSTALACION ELECTRICA					10
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					10
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					9
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					10
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
3.-	CISTERNA					10 10
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					10



Mireya Aguilar A.
Directora

U.S.E.T.
ESC. PRIM. URBANA
"BENITO JUAREZ"
CLAVE: 29DPR0308R
AQUIAHUAC, TLAX