



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN		
UBICACION :	BARRIO SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-030-2022	REG. FED. CAUS:	HESM750131167
INICIACION PROGRAMADA:	25 DE JULIO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COM PONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	28 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 858,637.88
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2691394		\$858,637.88
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2691388		\$286,212.63

EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H " : REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,862,126.28	\$2,862,126.28
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$96,426.96	\$96,426.96
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	25/07/2022 AL 25/08/2022	\$512,191.86	\$512,191.86
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	26/08/2022 AL 25/09/2022	\$1,161,018.45	\$1,161,018.45
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	26/09/2022 AL 11/12/2022	\$1,285,342.93	\$1,285,342.93
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,958,553.24	\$2,958,553.24
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,958,553.24	\$2,958,553.24

RECIBE:

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA

MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA REPRESENTANTE LEGAL

MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-030-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0089E	
LOCALIDAD:	BARRIO SAN NICOLÁS	FECHA INICIO:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO: LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA
OBRA NUEVA	A L T
AMPLIACION	AULA LABORATORIO TALLER
REHABILITACION	X
TERMINACION	
EQUIPO Y MOBILIARIO	
LOCALES EDUCATIVOS:	EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H ": REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR
OBRA EXTERIOR:	
TIPO DE ESTRUCTURA:	
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.	
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.	

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios Fondo V. Infraestructura Educativa Básica 2022

U. S. E. T. "ÁLVARO OBREGÓN" 29DJN0089E VICENTE GUERRERO TLAX.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:			
EDIFICIOS:	1,085.00	M2	CONSTRUCCION	\$
PAVIMENTOS:	776.90	M2	OBRA EXTERIOR:	\$ 739,494.52
BARDA PERIMETRAL:	18.00	ML	REHABILITACION:	\$ 2,219,058.72
LAMPARAS SOLARES:	7.00	PZ	TOTAL:	\$ 2,958,553.24

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signatures]



ITIFE

INSTITUTO TLAZCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-030-2022
BARRIO SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA MARÍA DEL ROCÍO OLVERA TRUJILLO
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACIÓN	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	25
	1.3.- REP. GENERALES	%	75
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

*Operado con fondo de aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo de Infraestructura Educativa Básica*
2022

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



ITIFE
INSTITUTO TLAZCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAZCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRA MARÍA DEL ROCÍO OLVERA TRUJILLO

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN.

A

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN
CLAVE:	29DJN0089E
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H ": REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR
CONTRATO N°.	BALPGO-29-030-2022
IMPORTE:	\$2,958,553.24
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	MAESTRA MARÍA DEL ROCÍO OLVERA TRUJILLO
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	13 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
 2022



U. S. E. T.
 "ÁLVARO OBREGÓN"
 29DJN0089E
 VICENTE GUERRERO,
 TLAX.





ITIFE



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

332

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN

CCI: 29DJN0089E

FECHA DE EVALUACION: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Karen Delgado López DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H ": RFHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-030-2022

IMPORTE: \$2,958,553.24

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere a los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
3.-	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC LAVAVBO, ETC.)	7			Los llaves no son aptas para los niños ya que los cuesta cerrar bien las llaves algunas fugas que se han reparado.
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	8			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9			Las tapas se han tronado y estan un poco torcidas
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	8			Doble puerta en la entrada turno matutino.
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2022

INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ/
ENCUESTADOR

Karen Delgado López
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO