



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo de Infraestructura Educativa Básica



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A DE C.V.
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY		
UBICACION :	BARRIO LA SANTÍSIMA, SAN PABLO DEL MONTE.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-032-2022	REG. FED. CAUS:	SAC050226TR7
INICIACION PROGRAMADA:	25 DE JULIO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	23 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	22 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 695.75
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 166,707.78
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0114275		\$166,707.78
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0114276		\$55,569.26

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$555,692.60	\$555,692.60
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$89,315.28	\$89,315.28
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	25/07/2022 AL 22/08/2022	\$73,124.06	\$73,124.06
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	23/08/2022 AL 27/09/2022	\$242,587.87	\$242,587.87
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	28/09/2022 AL 27/10/2022	\$318,338.80	\$318,338.80
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	28/10/2022 AL 14/11/2022	\$10,957.15	\$10,957.15
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$645,007.88	\$645,007.88
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$695.75	\$695.75
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$645,007.88	\$645,007.88

R E C I B E :		E N T R E :	
FIRMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FIRMA:	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A DE C.V.
OMBRE:	DIRECCIÓN GENERAL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	ACERINA OBLIGATA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE Y DIAMANTE
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	TLAXCALA ENRIQUE IZQUIERDO PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA
 UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-032-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0016M		
LOCALIDAD:	BARRIO LA SANTÍSIMA	FECHA INICIO:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO:	23 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA INICIO REAL:	25 DE JULIO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SANTÍSIMA, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

 OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO
X			

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	74.88	M2
PAVIMENTOS:		M2
SUP. TERRENO:		M2
OTROS:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	645,007.88
OBRA EXTERIOR:	\$	
REHABILITACION:	\$	
TOTAL:	\$	645,007.88

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

 A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Operado con F.O. para Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V ii Infraestructura Educativa Básica 2022


 U. S. E. T.
 "OVIDIO DECROLY"
 29DJN0016M
 VICENTE GUERRERO,
 TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

074

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-032-2022
BARRIO LA SANTÍSIMA, SAN PABLO DEL MONTE.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA ELIZABETH NAJERA LEÓN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACIÓN

1.2.- OBRA EXTERIOR

1.3.- REP. GENERALES

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica
2022

100

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

MAESTRA ELIZABETH NAJERA LEÓN

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY.



U. S. E. T.

"OVIDIO DECROLY"

29DJN0016M

VICENTE GUERRERO

TLAX.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

075

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

CLAVE: 29DJN0016M

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BALPGO-29-032-2022

IMPORTE: \$645,007.88

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA ELIZABETH NAJERA LEÓN

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	9	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Comité de Aportaciones
Aportaciones Federales
Activas y Municipios
Educativa Básica

Subcomité
Fondo V



U.S.E.T.
"OVIDIO DECROLY"
29DJN0016M
VICENTE GUERRERO
TLAX.

[Handwritten signatures and marks]

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA** 076
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY

CCT: 29DJN0016M

FECHA DE EVALUACION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Ismerchi Hernandez Tepezal DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-032-2022

IMPORTE: \$645,007.88

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		"Operado con fondo de Aportaciones Múltiple para Instituciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V de Infraestructura Educativa Básica" LULL
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	✓		
	PISO (CERAMICO)	9	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Jorge Armandó Ramos Ramírez
INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
ENCUESTADOR

Ismerchi Hernandez Tepezal
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO