

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.
OBRA :	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC		
UBICACION :	SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-060-2022	REG. FED. CAUS:	PYO100122LB5
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE AGOSTO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO	0	IMPORTE SANCION	\$ 5,397.85
COMPANIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, Institucion de Garantias, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 263,154.66
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2699693		\$263,154.66
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2699691		\$87,718.22

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIF. E REHABILITACION OBRA EXTERIOR**

EL I T I F E RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$877,182.20	\$877,182.20
MONTO DE AMPLIACION AL CONTRATO		\$17,849.93	\$17,849.93
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	22/08/2022 AL 20/09/2022	\$117,238.45	\$117,238.45
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	21/09/2022 AL 05/10/2022	\$236,443.57	\$236,443.57
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	06/10/2022 AL 09/11/2022	\$418,877.96	\$418,877.96
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO	10/11/2022 AL 09/12/2022	\$122,472.15	\$122,472.15
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$895,032.13	\$895,032.13
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$5,397.85	\$5,397.85
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$895,032.13	\$895,032.13



<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA: _____	FIRMA: _____
NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA: PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.
CARGO: DIRECTOR DEL ITIFE	NOMBRE Y CARGO: ERICK FLORES VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA	EDIF. E REHABILITACION OBRA EXTERIOR	NUM DE OBRA	BALPGO-29-060-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA	JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CLAVE DE LA ESCUELA	29EJN0011Q		
LOCALIDAD	SAN TADEO HUILOAPAN	FECHA INICIACION	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO	PANOTLA	FECHA INICIO REAL	22 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL	09 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10 00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**ABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO	3			4	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIF. E REHABILITACION OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA REHABILITADA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS	229.20	M2	REHABILITACION	\$	895,032.13
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR	\$	
ROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	895,032.13

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

**S.E.P.E.**  
  
 JARDIN DE NIÑOS  
 "NIÑOS HEROES DE  
 CHAPULTEPEC"  
 CLAVE: 29EJN0011Q  
 HUILOAPAN  
 PANOTLA TLAX.

SERVICIOS MUNICIPALES

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRA. LETICIA MENESES HERNANDEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC**

1 - OBRA CIVIL	1.1 - EDIFICACION	%	100
	1.2 - OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2 - MOBILIARIO		%	
3 - EQUIPO		%	

ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

**S.E.P.E.**

FIRMA :

NOMBRE :

MTRA. LETICIA MENESES HERNANDEZ

CARGO :

JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CLAVE: 2911001 HUILOAPAN PANOTLA TLA.

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  
 CLAVE: 29EJN0011Q  
 DESCRIPCIÓN: EDIF E REHABILITACION OBRA EXTERIOR  
 CONTRATO N°: BALPGO-29-060-2022  
 IMPORTE: \$895.032 13  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA LETICIA MENESES HERNANDEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 16 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1-	APLANADOS	10			
2-	PINTURA VINILICA	10			
3-	PINTURA ESMALTE	10			
4-	PISO (CERAMICO)	10			
5-	PLAFONES	10			
6-	IMPERMEABILIZACION	10			
7-	CANCELERIA	10			
8-	PUERTA (S)	10			
9-	CERRADURAS	10			
10-	HERRERIA	10			
11-	CARPINTERIA (Muebles)				
12-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16-	INSTALACION HIDRAULICA				
17-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18-	LAMPARAS INT Y EXT	4			
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20-	INSTALACION DE GAS				
21-	PLAZA Y ANDADORES				
22-	ILUMINACION EXTERIOR				
23-	CISTERNA				
24-	CERCADO Y PORTON				
25-	BOMBAS DE AGUA				

**S.E.P.E.**



JARDIN DE NIÑOS  
 "NIÑOS HEROES DE  
 CHAPULTEPEC"  
 CLAVE: 29EJN0011Q  
 HUILLOAPAN  
 PANOTLA TLAX.

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  
 CCT: 29EJN0011Q  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIF. E REHABILITACION OBRA EXTERIOR  
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-060-2022  
 IMPORTE: \$ 895,032.13

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
3-	PISO (CERAMICO)	9			
4-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
5-	CANCELERIA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES WC, LAVAVBO, ETC )				
7-	INSTALACION HIDRAULICA				
8-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES APAGADORES Y CONTACTOS)	8			
9-	INSTALACION DE GAS				
10-	PLAZA Y ANDADORES				
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	8			
12-	CISTERNA				
13-	BOMBAS DE AGUA				

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADOR

*Raquel Dora Hernandez*  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO