



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		
UBICACION :	ZACATELCO, ZACATELCO.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-064-2022	REG. FED. CAUS:	MIN160329821
INICIACION PROGRAMADA:	29 DE AGOSTO DE 2022	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	29 DE AGOSTO DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	18 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de garantías, S.A	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 621,498.83
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1650080		\$621,498.83
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1650087		\$207,166.28

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N": REHABILITACIÓN GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,071,662.78	\$2,071,662.78
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$48,062.28	\$48,062.28
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29/08/2022 AL 04/09/2022	\$155,436.13	\$155,436.13
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	05/09/2022 AL 05/11/2022	\$1,085,337.52	\$1,085,337.52
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	06/11/2022 AL 27/11/2022	\$451,998.56	\$451,998.56
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO	28/11/2022 AL 15/12/2022	\$426,952.85	\$426,952.85
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,119,725.06	\$2,119,725.06
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,119,725.06	\$2,119,725.06

R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA: _____
 EMPRESA: MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: R. RAFAEL MEDEL GÓPEZ-9-S21 REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-064-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DE50013Z		
LOCALIDAD:	ZACATELCO	FECHA INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	ZACATELCO	FECHA INICIO REAL:	29 DE AGOSTO DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
X	X	X	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N": REHABILITACIÓN GENERAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS:		M2
BARDA (PINTURA):		ML
IMPERMEABILIZANTE	2,144.92	M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	
OBRA EXTERIOR:	\$	
REHABILITACION:	\$	2,119,725.06
TOTAL:	\$	\$2,119,725.06

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-064-2022
ZACATELCO, ZACATELCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MTRA. MABEL CARRASCO VARELA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

1.- OBRA CIVIL

1.1.- REHABILITACIÓN

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% _____

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

% _____

% _____

Total: 100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

NOMBRE:

MTRA. MABEL CARRASCO VARELA

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

CARGO :

DIRECTORA DEL SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

.NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

CCI: 29DES0013Z

FECHA DE EVALUACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE ANGEL PÉREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N": REHABILITACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-064-2022

IMPORTE: \$2,119,725.06

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	8	✓		Solo pintaron plafones
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3-	PISO (CERAMICO)				
4-	IMPERMEABILIZACIÓN	8	✓		se notificare de algun detalle en temporada de lluvias
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7-	INSTALACION HIDRAULICA				
8-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9-	INSTALACION DE GAS				
10-	PLAZA Y ANDADORES				
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12-	CISTERNA				
13-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
ENCUESTADOR



U S E T
FSC SEC. GRAL
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
29DES0013Z
ZAGATELCO, TLAX

Nombre Camacho
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

CLAVE: 29DES0013Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N": REHABILITACIÓN GENERAL

CONTRATO N°: BALPGO-29-064-2022

IMPORTE: \$2,119,725.06

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. MABEL CARRASCO VARELA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	8	/		Solo pintaron plafones
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	8	/		Se notifico de algun defecto en temporada de lluvias
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	8	/		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U S E T
ESC. SEC. GRAL.
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
29DES0013Z
SACATECO, TLAX.