

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA NO.56	
UBICACION :	SN LORENZO AXOCOMANITLA, SN LORENZO AXOCOMANITLA.	
CONTRATO No.:	BALPGO-29-089-2022	REG. FED. CAUS: IFO17020154
INICIACION PROGRAMADA:	10 DE OCTUBRE DE 2022	PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
TERMINACION PROGRAMADA:	18 DE DICIEMBRE DE 2022	MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
FECHA INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DE 2022	EDUCATIVA BASICA 2022.
FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	12	
COMPANIA AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	IMPORTE SANCION \$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	22A46875	IMPORTE ANTICIPO : \$ 530,947.32
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	22A46878	\$530,947.32
		\$176,982.44

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,769,824.40	\$1,769,824.40
ESTIMACION 1 (UNO)	10/10/2022 AL 24/10/2022	\$52,999.48	\$52,999.48
ESTIMACION 2 (DOS)	25/10/2022 AL 08/11/2022	\$579,087.53	\$579,087.53
ESTIMACION 3 (TRES)	09/11/2022 AL 23/11/2022	\$454,469.94	\$454,469.94
ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO)	24/11/2022 AL 30/12/2022	\$683,267.43	\$683,267.43
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,769,824.39	\$1,769,824.39
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,769,824.40	\$1,769,824.40

RECIBE:	ENTREGA:
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA: INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V.
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO: CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA de C.V. INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL RFC.: IFO17020154

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA NO.56	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-089-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NO.56	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0056P		
LOCALIDAD:	SN LORENZO AXOCOMANITLA	FECHA INICIACION:	10 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SN LORENZO AXOCOMANITLA	FECHA INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE SN LORENZO AXOCOMANITLA, MUNICIPIO DE SN LORENZO AXOCOMANITLA, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
X		X	X	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS	950.60	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	31,769,824.39
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	31,769,824.39

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A
 DRENAJE
 ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-089-2022

SN LORENZO AXOCOMANITLA, SN LORENZO AXOCOMANITLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. YEMELI CUAUTLE AYESTARAN
SECUNDARIA TECNICA NO.56

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- REP. GENERALES	% <u>100</u>
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U.S.E.T
ESC. SEC. TEC. N.º 56
BICENTENARIO
CLAVE 2908T0056
San Lorenzo Axocomanitla, Tlax.

NOMBRE :

PROFRA. YEMELI CUAUTLE AYESTARAN

CARGO :

DIRECTORA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.56.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NO.56

CLAVE: 29DST0056P

DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BALPGO-29-089-2022

IMPORTE: \$1,769,824.39

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFRA. YEMELI CUAUTLE AYESTARAN

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				




U.S.E.T
ESC. SEC. TEC. No. 56
BICENTENARIO
CLAVE 29DST0056P
San Lorenzo Axcoyamanitla, Tlax.






ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NO.56

CCT: 29DST0056P

FECHA DE EVALUACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-089-2022


IMPORTE: \$ 1,769,824.40

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
	PISO (CERAMICO)	10			
4-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7-	INSTALACION HIDRAULICA				
8-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9-	INSTALACION DE GAS				
10-	PLAZA Y ANDADORES				
11-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12-	CISTERNA				
13-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T
ESC. SEC. TEC. No. 56
BICENTENARIO
CLAVE 29DST0056P
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA


ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR


ENCUESTADO