



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA: PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL

UBICACION: ZACATELCO, ZACATELCO.

CONTRATO No.: BAPGO-29-097-2022

INICIACION PROGRAMADA: 17 DE OCTUBRE DE 2022

TERMINACION PROGRAMADA: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA INICIO REAL: 17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 9 DIAS NATURALES

COMPAÑIA AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 22A50630

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 22A50633

CONTRATISTA : PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: PHO151209FH6  
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,  
 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022

IMPORTE SANCIÓN \$ 7,117.83

IMPORTE ANTICIPO : \$ 431,619.23

\$431,619.23

\$143,873.08

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

### EDIFICIO "H" REHABILITACIÓN GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,438,730.75	\$1,438,730.75
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$50,619.09	\$50,619.09
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	17/10/2022 AL 31/10/2022	\$67,605.00	\$67,605.00
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	01/11/2022 AL 05/11/2022	\$693,269.29	\$693,269.29
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	06/12/2022 AL 31/12/2022	\$728,475.55	\$728,475.55
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,489,349.84	\$1,489,349.84
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$7,117.83	\$7,117.83
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,489,349.84	\$1,489,349.84

RECIBE:

**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ENTREGA:

**HOFFEN**  
 Proyectos - Construcción - Innovación  
 PROYECTOS RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES  
 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022  
 PROYECTOS HOFFEN S.A. DE C.V.

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO: FELIPE VILLEGAS NAVA  
REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-097-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0135Q	
LOCALIDAD:	ZACATELCO	FECHA INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	ZACATELCO	FECHA INICIO REAL:	17 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, EL DIA 03 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2022, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	H AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
	X			

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "H" REHABILITACIÓN GENERAL**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS:	353.80	M2
BARDA (PINTURA):		ML
IMPERMEABILIZANTE	455.10	M2

#### INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	
OBRA EXTERIOR:	\$	
REHABILITACION:	\$	1,489,349.84
TOTAL:	\$	1,489,349.84

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

U.S.E.T.  
ESC. PRIM. URB.  
"ANTONINO GONZALEZ ABASCAL"  
Clave: 29DPR0135Q  
ZACATELCO, TLAX.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-097-2022  
ZACATELCO, ZACATELCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**MTRA. LILIANA REYES ZAMORA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- REHABILITACIÓN

% **100**

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

%

%

Total: **100** %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE :

**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



**U.S.E.T.**

ESC. PRIM. U.S.E.T.

**ANTONINO GONZALEZ ABASCAL**

NOMBRE: 29DPR01358

ZACATELCO, TLAX.

**MTRA. LILIANA REYES ZAMORA**

CARGO :

**DIRECTORA DEL PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ  
ABASCAL.**





# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL

CCI: 29DPR0135Q

FECHA DE EVALUACION: 03 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ ANGEL PEREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "H" REHABILITACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-097-2022

IMPORTE: \$1,489,349.84

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	/		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	/		
	PISO (CERAMICO)	10	/		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	/		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	/		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	/		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	/		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	/		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	/		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PEREZ CAMACHO  
ENCUESTADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

U.S.E.T.  
ES. PRIM. URB.  
"ANTONINO GONZALEZ ABASCAL"  
Clave: 29DPR0135Q NOMBRE Y FIRMA  
ZACATELCO TLAX. ENCUESTADO



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ANTONINO GONZALEZ ABASCAL

CLAVE: 29DPR0135Q

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" REHABILITACIÓN GENERAL

CONTRATO N°. BAPGO-29-097-2022

IMPORTE: \$1,489,349.84

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. LILIANA REYES ZAMORA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

03 DE ENERO DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERÍA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.  
ESC. PRIM. URD.  
"ANTONINO GONZALEZ ABASCAL"  
Clave: 29DPR0135Q  
ZACATELCO, TLAX.