



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/876/2022


TLAXCALA, TLAX. A 05 DE DICIEMBRE DE 2022

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES
C. ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-023-2022 CODIGO: PGO-051-2022, OBRA SECUNDARIA TÉCNICA No. 51. DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 9 E. E. (ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIO MÉDICO, PREFECTURA Y BIBLIOTECA) + OBRA EXTERIOR UBICADA EN: OCOTLÁN (TLACOMULCO), TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE, PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;


ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFA DE DEPTO. DE CONSTRUCCION


ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. LIC. MIGUEL PEDRAS DIAZ Director General De ITIFE
C.c.p. Jefe de Oficina Juridica.
C.c.p. Archivo



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-023-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES REPRESENTADA POR C. ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-023-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-051-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA TÉCNICA No. 51,
OCOTLÁN (TLACOMULCO),
TLAXCALA DE XICOTÉNCATL

ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A"
ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 9 E.
E. (ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO,
ORIENTACIÓN VOCACIONAL,
SERVICIO MÉDICO, PREFECTURA Y

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$3,218,875.95
(TRES MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)
IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 112 días naturales

DIAS DE PRORROGA 19

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18/JUL/2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 06/NOV/2022

Almá Giovanna Flores Briones
C. Almá Giovanna Flores Briones
E. C. Almá Giovanna Flores Briones
C. Almá Giovanna Flores Briones



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-023-2022

I. MODIFICACIONES.

MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: \$127,903.11
(CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N.) IVA INCLUIDO

FECHA DE INICIO REAL: 18/JUL/2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 04/DIC/2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$3,346,779.06
(TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 965,662.79	
MONTO CONTRATO	\$ 3,218,875.95	
MONTO DEL CONVENIO	\$ 127,903.11	
ESTIMACION 1	\$ 154,581.99	03/08/2022
ESTIMACION 2	\$ 651,375.01	22/08/2022
ESTIMACION 3	\$ 169,521.38	06/09/2022
ESTIMACION 4	\$ 490,906.06	26/10/2022
ESTIMACION 5	\$ 224,236.32	03/11/2022
ESTIMACION 6	\$ 92,687.79	06/11/2022
ESTIMACION 7	\$ 535,321.12	14/11/2022
ESTIMACION 8	\$ 553,816.63	21/11/2022
ESTIMACION 9 FINIQUITO	\$ 474,332.76	04/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 3,346,779.06	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 29,691.23	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-023-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES
C. ALMA GIOVANNA FLORES BRIONES
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN