

CLAVE: *FT-JC-17-00*

OFICIO N° ITIFE/JDC/0634/2022.  
TLAXCALA, TLAX., A 16 DE DICIEMBRE DE 2022.


ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

**INFRAESTRUCTURA FOI, S. A. DE C. V.**  
**CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**P R E S E N T E.**


CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-026-2022, CODIGO: PGO-065-2022, OBRA: PRIMARIA GRAL. DE DIVISION JOSÉ AMARILLAS, DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A. B. C. E, F, G, H" REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR (DRENAJE). UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN. TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILÉS A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

 **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**INSTITUTO TLAXCALTECA**  
**ARQ. LAURA GARCÍA TORRES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.  
**INFRAESTRUCTURA**  
**FÍSICA EDUCATIVA**  
**DEPARTAMENTO DE**  
**CONSTRUCCIÓN**

  
**ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO**  
SUPERVISOR DE OBRA.

C e p - Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
C e o - Licenciado Wulber Hernandez Tecpa - Jefe de Oficina Jurídica  
C e p - Archivo VHCA

  
**Carlos Adalberto Escobar Ortega**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-026-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA INFRAESTRUCTURA FOI, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-026-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-065-2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA GRAL. DE DIVISION JOSÉ AMARILLAS, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIOS "A, B, C, E, F, G, H"  
REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR (DRENAJE)

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 12,013,099.13  
(DOCE MILLONES TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100M.N.)  
I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 119 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 30

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 18 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2022



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-026-2022

### I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 12,277,182.04  
(CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4, 5, Y 6 FINIQUITO.

| PAGO                          | MONTO COBRADO CON I.V.A. | FECHA DE ESTIMACIÓN      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ANTICIPO                      | \$ 3,603,929.74          |                          |
| MONTO CONTRATO                | \$ 12,013,099.13         |                          |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO)            | \$ 1,175,779.87          | 18/07/2022 AL 01/08/2022 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS)            | \$ 1,011,445.74          | 02/08/2022 AL 16/08/2022 |
| ESTIMACIÓN 3 (TRES)           | \$ 2,046,163.47          | 17/08/2022 AL 31/08/2022 |
| ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)         | \$ 3,146,962.67          | 01/09/2022 AL 30/09/2022 |
| ESTIMACIÓN 5 (CINCO)          | \$ 2,303,739.58          | 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| ESTIMACIÓN 6 (SEIS FINIQUITO) | \$ 2,593,090.71          | 01/11/2022 AL 13/12/2022 |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
|                               |                          |                          |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.     | \$ 12,277,182.04         |                          |
| MONTO AL QUE RENUNCIA         | \$ 0.01                  |                          |
| CARGOS AL CONTRATISTA.        | \$ -                     |                          |

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-026-2022


### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE. SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

  
ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO  
AGUAYO  
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

  
INFRAESTRUCTURA FOI, S. A. DE C. V.  
CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA

  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
ARQ. LAURA GARCÍA TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.