

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-0998/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA.
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-030-2022, CODIGO: PGO-056-2022, OBRA: JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN, DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H ": REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRÁMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

"Operado con recursos de Operación Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2022


INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.




ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wilber Hernández Tecpa. Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.



MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA
FORMA 37 COL. MIRAPLORES, TLAXCALA, TLAX.C.P. 90000

Recbi Oficio
13-12-22

Miriam Rosalía Hernández Sosa
Representante Legal



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

394

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO BALPGO-29-030-2022

EN LA CIUDAD DE TLXCALA, TLXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLXCALA, TLX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA REPRESENTADA POR MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-030-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-056-2022

OBJETO DEL CONTRATO: JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO SAN NICOLÁS, SAN PABLO DEL MONTE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, G, H " : REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 2,862,126.28
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 112 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 28 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

395

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-030-2022

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,958,553.24
(DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2 Y 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 858,637.88	
MONTO CONTRATO	\$ 2,862,126.28	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 96,426.96	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 512,191.86	25/07/2022 AL 25/08/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 1,161,018.45	26/08/2022 AL 25/09/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	\$ 1,285,342.93	26/09/2022 AL 11/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,958,553.24	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

Operado con fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica
2022

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

336

Operación de Obras de Reparaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N.º BALPGO-29-030-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS
RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.**

**MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA
MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA**



Vo.Bo.
ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.

**DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN**



MIRIAM ROSALIA HERNANDEZ SOSA
FORMA 37 COL. MIRAPLONES, TLAXCALA, TLAX.C.P. 9911