

CLAVE: *FT-JC-17-00*

OFICIO N° ITIFE/JDC/1178 2022.

TLAXCALA, TLAX., A 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

ERICK FLORES VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-060-2022. CODIGO: PGO-063-2022. OBRA: JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. DESCRIPCIÓN: EDIF. E REHABILITACION OBRA EXTERIOR. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA**
ARQUITECTA LA RAGABCLA TORRES
**DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.


INGENIERO VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL
SUPERVISOR DE OBRA.

C e p - Licenciado Miguel Piedras Diaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa

C e o - Licenciado Wulber Hernandez Tecpa, Jefe de Oficina Juridica

C e p - Archivo PPC

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-060-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ERICK FLORES VAZQUEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-060-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-063-2022

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIF. E REHABILITACION OBRA

EXTERIOR


MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 877,182.20
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 MN) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 98 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2022





FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-060-2022

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 895.032.13
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 13.100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1,2,3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I V A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 263.154.66	
MONTO CONTRATO	\$ 877.182.20	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 117.238.45	22/08/2022 AL 20/09/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 236.443.57	21/09/2022 AL 05/10/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 418.877.96	06/10/2022 AL 09/11/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO	\$ 122.472.15	10/11/2022 AL 09/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES	\$ 895.032.13	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 5.397.85	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-060-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULIOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRÉ Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DII IGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

INGENIERO VERONICA BAUTISTA
NETZAHUATL
RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS
MEXICANAS, S.A. DE C.V.
ERICK FLORES VAZQUEZ

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
F6:804
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
ARQUITECTA LILIA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN