



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-1234/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

RAFAEL MEDEL LOPEZ .
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-064-2022, CODIGO: PGO-059-2022, OBRA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N": REHABILITACIÓN GENERAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRA.


ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.



C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Noé Morales Anastasio, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-064-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR RAFAEL MEDEL LOPEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-064-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-059-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ZACATELCO, ZACATELCO

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIOS "A, C, E, G, I, J, N":

REHABILITACIÓN GENERAL

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 2,071,662.78
(DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 91 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 18 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-064-2022**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 29 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,119,725.06
(DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100
M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 621,498.83	
MONTO CONTRATO	\$ 2,071,662.78	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 48,062.28	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 155,436.13	29/08/2022 AL 04/09/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 1,085,337.52	05/09/2022 AL 05/11/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 451,998.56	06/11/2022 AL 27/11/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO	\$ 426,952.85	28/11/2022 AL 15/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,119,725.06	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-064-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
RAFAEL MEDEL LOPEZ

Vc Bo.



ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION